



प्रस्तुत कर्ता:

नारायण पाण्डेय
लेखा अधिकृत
सरावल गाउँपालिका

1



सरावल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको
आर्थिक प्रशासन शाखाको तर्फबाट
संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण

2

चालु आ.ब.२०७८।०७९ को बजेट तथा खर्चको अवस्था

- कुल बजेट: ५८,९३,७६,७७४।६९
- चालु तर्फ: ३१,५३,२५,८००।००
- पुँजिगत तर्फ: २७,४०,५०,९७४।६९

3

संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

कार्यक्रम	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च%	कैफियत
शसर्त अनुदान	२९५६९०००।००	१९५९३०२२२।२४	१८६२०३७२६।२४	८५।०२	
समपुरक अनुदान	१३९०००००।००	१३९०००००।००	०	०	
समानिकरण	१३०८०००००।००	१३०८०००००।००	९६६९२४६०।४२	७३।८६	

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

कार्यक्रम	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च%	कैफियत
शसर्त अनुदान	८५४४०००।००	३९४२९३९।००	३९४२९३९।००	४६।२०	
विशेष अनुदान	६००००००।००	५२९९५०६।००	५२९९५०६।००	८६।८६	
समपुरक अनुदान	१५००००००।००	१५००००००।००	५३,८९,७९६।००	३५।९३	
समानिकरण	६९८३०००।००	६९८३०००।००	६९५९०००।००	९९।४८	

4

गाउँपालिकाको कार्यक्रम

कार्यक्रम	बजेट	निकास	खर्च	खर्च%	कैफियत
राजस्व वाडफाँड(संघ)	८०२६४०००।००	७९४५९५७९।५८	४६६५६३२८।९९	५८।९३	
राजस्व वाडफाँड(प्रदेश)	१७६३६२००।००	१६५७९४०९।५८	१३३४९१२९।००	७५।६५	
समपुरक अनुदान	१५००००००।००	१,५०,००,०००।००	३२८४८४९।४३	२१।८९	
आन्तरिक श्रोत(अल्या समेत)	९५४३०५७४।६९	७०८५६८००।००	६०४४९५०६।८८	६३।३३	
कुल बजेट	५८९३७६७७४।६९	५२७४३६३४८।४०	४२३९४९५०३।७३	७१।९३	

5

समग्र कार्यक्रमहरूको खर्च विवरण

कार्यक्रम	बजेट	चालु खर्च	पुजिगत खर्च	कुल खर्च	कैफियत
संघिय सरकार तर्फ	२२९५९०००।००	१५६५६२४२२।९९	२९६४९३०३।२५	१८६२०३७२६।२४	
प्रदेश सरकार तर्फ	१४५४४०००।००	५४६९९९४।००	३६८४४४३।००	९१५३६३७।००	
गाउँपालिका तर्फ	३४५३९३७७४।६९	१०९९८३३९०।०७	१२६६०८८३०।४२	२२८५९२१४०।४९	
कुल बजेट	५८९३७६७७४।६९	२६४०९४९२७।०६	१५९९३४५७६।६७	४२३९४९५०३।७३	

चालु खर्च प्रतिशत: ८३।७३

पुजिगत खर्च प्रतिशत: ५८।३६

समग्र खर्च प्रतिशत: ७१।९३

6

गाउँपालिका अन्तरगतका कोषहरूको अवस्था

सि.न	कोषको विवरण	आम्दानी	खर्च	बाकी
१	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	७७,८५,७२०।२४	५७,०१,८०२।००	२०,८३,९१८।२४
२	मर्मत संभार कोष	१,०४,२३,३५१।१४	४२,३५,५६५।००	६१,८७,७८६।१४
३	विविधकोष ग ७.२			
३.१	कर्मचारी कल्याणकोष	१५,००,०००।००	१३,३३,११४।००	१,६६,८८६।००
३.२	लैंगिक हिंसा निवारणकोष	१,००,०००।००	०।००	१,००,०००।००
३.३	विविधकोष ग५.१	९,६१,३४५।३१	७८५९२२।९१	१,७५,४२२।४०

7

आ.ब.२०७८।०७९ को राजस्व प्राप्तीको विवरण

सि.न.	आम्दानी शिर्षक	अनुमान	बास्तविक आय	कैफियत
१	एकीकृत सम्पत्ती कर	३५,००,०००	३२,२६,९७८.५०	
२	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१,००,००,०००	९०,२३,२५७	
३	घरवहाल कर	६,५०,०००	७,६१,८०८.७९	
४	वहाल विटोरी कर	१,०००	०	
५	बॉर्डफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	४,०१,३२,०००	६,४०,३९,२९३.११	
६	बॉर्डफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	४,०१,३२,०००	२,०७,४०,३४५.११	
७	बॉर्डफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७६,३६,२००	६७,४८,१४४.५८	
८	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	१०,००,०००	१,७३,०००	
९	अन्य कर	३,००,०००	०	
१०	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	१,००,०००	५१,६३०	
११	बॉर्डफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	०	१०,७४,२९५.२९	

8

सि.न.	आम्दानी शिर्षक	अनुमान	बास्तविक आय	कैफियत
१२	अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी	१०,७०,०००	२२,०००	
१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	१,०००	०	
१४	न्यायिक दस्तुर	१०,०००	२२,७५०	
१५	परीक्षा शुल्क	१,०००	०	
१६	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१,००,०००	२,४९,७४५	
१७	नक्सापास दस्तुर	४,००,०००	६,३२,६०२.३५	
१८	सिफारिश दस्तुर	१६,००,०००	२५,९१,५३५	
१९	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१,५०,०००	६,४६,२५०	
२०	नाता प्रमाणित दस्तुर	५,००,०००	५,१०,५७२	
२१	अन्य दस्तुर	११,००,०००	१७,०७,४९४	
२२	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१,५०,०००	२,१०,५००	
२३	रेडियो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर	१०,०००	०	
२४	अन्य क्षेत्रको आय	४,८००	०	
२५	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,०००	०	
२६	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१,०००	०	
२७	धरोटी सदरस्याहा	१,००,०००	१२,२७,७१४	

9

सि.न.	आम्दानी शिर्षक	अनुमान	बास्तविक आय	कैफियत
२८	बीमा दावी प्राप्ति	१,०००	०	
२९	अन्य राजस्व	२,००,०००	२,९१,१४७	
३०	व्यवसाय कर	१,०००	४,६०,८१३	
३१	बेरुजू	५,०००	१,९०,६०१	
३२	बैंक मौज्दात	८,४४,७३,७७४.६१	०	
३३	बॉडफॉड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	४,०१,३२,०००	६,४०,३९,२९३.११	
३४	बॉडफॉड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	४,०१,३२,०००	२,०७,४०,३४५.११	
३५	बॉडफॉटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७६,३६,२००	६७,४८,१४४.५८	
३६	समानिकरण अनुदान	१३,६९,८३,०००	१३,६९,८३,०००	
३७	शसर्त अनुदान चालु	१८,७३,६३,०००	१८,५२,१३,०००	
३८	शसर्त अनुदान पुँजीगत	३,६८,००,०००	३,६८,००,०००	
३९	विशेष अनुदान चालु	६०,००,०००	६०,००,०००	
४०	समपुरक अनुदान चालु	१,५०,००,०००	१,५०,००,०००	
४१	समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,३९,००,०००	१,३९,००,०००	
	कुल जम्मा	५८,९३,७६,७७४.६१	५०,८४,९८,४७५.७३	

10

मुख्य मुख्य कार्यक्रम तथा आयोजना र तिनको खर्च प्रगती

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	लक्ष	इकाई	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	बसन्त मा.वि.लाइ स्कुल बस खरिद अनुदान	३११२१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ N/A	२५,००,०००	२५,००,०००	१००.	०
२	USG खरिद	३११२२	राजस्व बॉर्डफॉर्ड - संघीय सरकार		१ N/A	१५,००,०००	०	०	१५,००,०००
३	गाईकट्टी टाेल वडा नं.६ मा अर सि सि ढलान एवं साेचालय निर्माण	३११५१	राजस्व बॉर्डफॉर्ड - संघीय सरकार		१ N/A	१५,००,०००	१४,४१,८१३	९६.१२	५८,१८७
४	गाेबरहिया-भुजहवा सडक कालाेपत्रे निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		२ N/A	७५,००,०००	८,१३,२५४	१०.८४	६६,८६,७४६
५	पटनी-जमुनिया सडक कालाेपत्रे	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ N/A	१५,००,०००	१३,१८,५२७	८७.९	१,८१,४७३
६	धनगढवा-पुसाैली नहर सडक कालाेपत्रे	३११५१	आन्तरिक श्रोत		१ N/A	४५,००,०००	९,४३,४१६	२०.९६	३५,५६,५८४

11

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	लक्ष	इकाई	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
७	सरावल गाउँमा सडक कालाेपत्रे	३११५१	राजस्व बॉर्डफॉर्ड - प्रदेश सरकार		१ N/A	३०,००,०००	२२,३३,२०४	७४.४४	७,६६,७९६
८	गडाैरी-धनगढवा सडक कालाेपत्रे (ढे.नं. १७/०७/७८ काे निरन्तरता)	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ पटक	१२,००,०००	११,६०,४४८	९६.७	३९,५५२
९	मनरी चाेल पुल निर्माण	३११५१	आन्तरिक श्रोत		१ N/A	५०,००,०००	११,७१,०००	२३.४२	३८,२९,०००
१०	गाेबरहिया-भुजहवा सडक कालाेपत्रे-दाैशाे(ढे.नं. २७/०७/७८ काे निरन्तरता)	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ पटक	४४,५०,०००	४१,४२,३७२	९३.०९	३,०७,६२८
११	मधवलिया गाउँमा अर सि सि ढलान-दाैशाे(ढे.नं. २६/०७/७८ काे निरन्तरता)	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ पटक	२४,००,०००	२३,९०,१३४	९९.५९	९,८६६
१२	गाेबरहिया-भुजहवा सडक कालाेपत्रे(ढे.नं. ०९/०७/७८ काे निरन्तरता)	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ पटक	१५,००,०००	१४,५६,८०८	९७.१२	४३,१९२
१३	अधुसाे तिलकपुर पटखाैली सडक खण्ड कालाेपत्रे	३११५१	आन्तरिक श्रोत		१ N/A	२०,००,०००	९,६८,१२६	४८.४१	१०,३१,८७४
१४	मधवलिया गाउँमा अर सि सि ढलान	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ N/A	१५,००,०००	१४,९२,२१०	९९.४८	७,७९०
१५	गाेबरहिया-भुजहवा सडक कालाेपत्रे निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		२ N/A	७५,००,०००	३५,१५,८५८	४६.८८	३९,८४,१४२
१६	गाेबरहिया प्रहरी चाेकीदेखि प्रसहनी टाेल हुँदै बडहरा जाने बाटो कालाेपत्रे	३११५१	आन्तरिक श्रोत		१ N/A	४०,००,०००	३,७८,४३७	९.४६	३६,२१,५६३

12

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	लक्ष	इकाई	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१७	पटनी खानेपानी अायाोजना निर्माण	३११५६	लुम्बिनी प्रदेश - सप्तपुरक अनुदान चालु		३ पटक	७५,००,०००	१८,७३,८५८	२४.९८	५६,२६,१४२
१८	पटनी खानेपानी अायाोजना निर्माण	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		३ पटक	७५,००,०००	२४,७१,५८७.४३	३२.९५	५०,२८,४१२.५७
१९	बालमैत्री धारा जडान(डे.नं. १२/०७/७८ काे निरन्तरता)	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ पटक	३०,५०,०००	२७,५९,५१९.९९	९०.४८	२,९०,४८०.०१
२०	जावामा ककरपतनगर प्रवेशद्वार निर्माण	३११५९	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार		१ N/A	१०,००,०००	५,७५,९१५	५७.५९	४,२४,०८५
२१	पुसाैलीमा बाटो अार.सि.स. ढलान	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ N/A	१५,००,०००	१४,२२,२३२	९४.८२	७७,७६८
२२	मस्जिद निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		१ N/A	१५,००,०००	१४,५५,२१८	९७.०१	४४,७८२
२३	विद्यालय कक्षाकाेठा निर्माण अनुदान (२ काेठे तथा ४ काेठे) (३६०००००.१८०००००० र १८००००००)	३१११२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [एस.एस. डि. पि. - सोधभर्ना अनुदान (बैदेशिक)]		३ N/A	७२,००,०००	७१,९९,९९९.६६	१००.	०.३४
२४	११.६.९.३६२ (स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सरावल-७) सरावल गाउँपालिका-७	३१११२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]		१ N/A	२५,००,०००	०	०	२५,००,०००
२५	११.१.२.१०३९. (सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम -प्रदेश नं. ५ को नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत सरावल गा.पा वडा नं. ४, ५, ६, ७ मा- २१२ वटा)	३१११२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]		१ N/A	४०,१९,०००	१५,९३,७८१.०९	३९.६६	२४,२५,२१८.९१

13

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	लक्ष	इकाई	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
२६	११.१.२.१०३९. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम -प्रदेश नं. ५ को नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत सरावल गा.पा (वडा नं. १, २, ३) मा- १४२ वटा	३१११२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]		१ N/A	२६,८१,०००	१५,३१,०३५.५०	५७.११	११,४९,९६४.५०
२७	११.६.९.३५८ (गडौरीमा सामुदायिक भवन निर्माण सरावल गाउँपालिका-६)	३१११२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]		१ N/A	२५,००,०००	१९,७७,६२८	७९.११	५,२२,३७२
२८	विद्यालयमा IT LAB स्थापना, सुदृढिकरण एवं Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	३११२२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत		२ N/A	१३,००,०००	१३,००,०००	१००.	०
२९	११.६.९.३६१ (महेशपुर त्रिवेणी सडक देखि वरगदवा गाउँ सम्म ढल निकास सहित सडक स्तरोन्नती, सरावल गाउँपालिका-७)	३११५९	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]		१ N/A	२५,००,०००	२४,५९,११७	९८.३६	४०,८८३
३०	११.६.९.३६३ (जितपुर गण्डक नहर देखि जितपुर धनैवा नदि सम्म बाटो स्तरोन्नती-५ सरावल गाउँपालिका-५)	३११५९	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]		१ N/A	२५,००,०००	२४,९४,४५०	९९.७८	५,५५०
३१	११.६.९.५३३. (डिप बोरिंग तथा पक्की नाला निर्माण सरावल गाउँपालिका-२ मनरी)	३११५५	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]		१ N/A	३०,००,०००	१८,५०,१८७	६१.६७	११,४९,८१३

14

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रिया कलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	लक्ष	इकाई	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
३२	केन्द्रबाट छनोट भएका नमुना विद्यालय/विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तरोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन अनुदान	३११५९	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१	N/A	६५,००,०००	६५,००,०००	१००	०
३३	Bhimtadi-Shreengar-Rural Municipality Office-Panchnagar-Maheshpur Road(क्रमागत आयोजना)	३११५१	नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]	१	N/A	१,३९,००,०००	०	०	१,३९,००,०००
३४	भगडा चोकदेखि उत्तर सालबास सुकुम्बासी जोड्ने बाटो	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	१	N/A	१५,००,०००	१४,६०,९५८	९७.४	३९,०४२
३५	सरावल २ हरकट्टा पुलदेखि दक्षिण सडक स्तरोन्नति	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु	१	N/A	२०,००,०००	०	०	२०,००,०००

15

म.ले.प.२०७९ को प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको अवस्था

सि.न.	बेरुजुको किसिम	हाल सम्म बाकी बेरुजु रकम	कैफियत
१	असुल गर्नुपर्ने	७०,३७,०००।००	
२	नियमित गर्नुपर्ने	२,७४,५३,०००।००	
३	प्रमाण पेश गर्नुपर्ने	७,१९,५२,०००।००	
४	पेशी बेरुजु	१,८६,७९,०००।००	
	जम्मा	१२,५१,२१,०००।००	

16

समस्या तथा चुनौती

१. पुजिगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नु ।
२. चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको विशेष रुचि हुनु।
३. शसर्त तर्फका आयोजना तथा कार्यक्रममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको खर्च गर्ने तिर ध्यान नजानु।
४. लामो र झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया ।
५. ठेकेदारको लापरवाही तथा लाभग्राहीको उदासिनता ।
६. योजना छनोटमा समस्या ।
७. योजना पूर्वको तयारीमा अभाव ।
८. प्राकृतिक तथा अन्य अवरोध ।

17

कुनै जिज्ञासा ।

धन्यवाद

सरावल गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा मार्फत आ.ब. २०७८ /७९ मा कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरुको अवस्था

मिति : २०७९/०४/ ०६

प्रस्तुतकर्ता
ओम नारायण देवकोटा
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

क्र. सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
१	बिपत व्यवस्थापनका लागि RRT बैठक	जनस्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन उपसमिति र RRTको संयुक्त बैठक बसी बाढी ग्रस्त क्षेत्रमा क्याम्प चलाउने योजना बनाईएको	१००	०	
२	बिपत व्यवस्थापन अन्तर्गत घुम्ती स्वास्थ्य शिविर संचालन (स्थानीय सरकारको निर्देशन र स्वास्थ्य शाखाको पहलमा)	भाद्र १४, १५ र १६ गते गरि ८ वटा टोलमा चिकित्सक सहितको टोलीले ८१७ जनालाई स्वास्थ्य सेवा दिएको	१००	N/A	
३	स्वास्थ्य संस्थास्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्ठी(आ.ब.२०७७/७८ को)	सबै स्वास्थ्यसंस्थाहरु, गैर सरकारी सहयोगी संघसंस्थाहरु र गाउँ पालिकाका स्वास्थ्य संग सम्बन्धित शाखा /नेतृत्व	१००	१००	
४	कोभिड -१९ खोप व्यवस्थापन तथा संचालन	१२ बर्ष माथिका ३२५०६ लाई कोभिड १९ विरुद्धको पुरा खोप दिइएको	१००	१००	
५	स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड बारे अभिमुकरण, मुल्यांकन र योजना निर्माण	SSBH संगको को सहयोग र सहकार्यमा ६ वटै स्वास्थ्य चौकीमा अम्पन्न गरिएको	१००	१००	

क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
६	पोषण कर्नर स्थापना	रामपुर खडौना स्वास्थ्य चौकीमा पोषण कर्नर स्थापना गरिएको	१००	१००	
७	कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको वार्षिक समिक्षा र डाटा भेरिफिकेशन	फेयरमेडको सहयोगमा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालनमा रहेका ६ वटै स्वास्थ्य चौकीको आ.व. २०७७/७८ को समिक्षा र डाटा भेरिफिकेशन गरिएको	N/A	N/A	
८	कुष्ठरोग पत्ता लगाउन चर्म रोग शिविर	भुजहवा स्वास्थ्य चौकीमा १८० जनाको स्वास्थ्य जांच गरिएकोमा ३ जना कुष्ठ रोगी भेटिएको	१००	१००	
९	पोषण कार्यक्रमको वार्षिक समिक्षा तथा योजना निर्माण	७ वटै स्वास्थ्य संस्था , पोषण क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका सहयोगी निकायहरु र सरोकारहरु को सहभागितामा समिक्षा गरि योजना बनाइएको	१००	१००	
१०	समुदायमा क्षयरोगका बिरामीहरुको सक्रिय खोज पडतालको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन	वडा नं.४ र ५ का म.स्वा.से. परिचालन गरि संकास्पद क्षयरोगीहरु ८५ जनाको खकार नमुना संकलन गरि ४१ जना को माइक्रोस्कोपी र ४४ जनाको नमुना जिन एक्सपर्ट जांचको लागि पठाएकोमा १ जना पोजेटिभ आएको	१००	९५%	

क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
११	मोतिबिन्दु भएकाहरुको लागि आँखाको निशुल्क सल्यक्रिया	२०३ जनाले सेवा पाएका	१००	९७.८	
१२	निशुल्क रगतको लागि रेडक्रसलाई अनुदान	जम्मा ७८ जनाले सेवा पाएका १५२ युनिट	१००	१००	
१३	गर्भवतिहरुलाई निशुल्क क्याल्सियम चक्की र झुल वितरण	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वितरणको व्यवस्था मिलाइएको	१००	१००	
१४	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक ,डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार	प्रत्येक महिना संचालन भएको	१००	८४.५	
१५	स्वास्थ्य सुचना साथै आई .एम.यू.सुद्रीढिकरण	आई एम यू को लागि स्वास्थ्य शाखामा ल्यापटप, नेट को व्यवस्था गरिएको	१००	१००	

क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
१६	बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम	८ वटा बिद्यालयमा संचालन भएको	१००	१००	
१७	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि खरिद	शिलबन्दी दरभाउ पत्र द्वारा टेन्डर आव्हान मार्फत खरिद गरि सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गरिएको	१००	१००	
१८	५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र अल्बेण्डाजोल वितरण	म.स्वा.से. र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरि सम्पूर्ण लक्षित बालबालिकाहरूलाई कार्तिक र वैशाख गरि २ पटक खुवाइएको	१००	१००	
१९	स्वास्थ्य सुचकहरू अध्यावधिक गर्न तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधन (खाना/खाजा खर्च समेत)	सम्बन्धित टोलको म.स्वा.से. र सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्यकर्मीको टोली सबै टोलहरूको घर घरमा गइ संकलन गरेको (पालिका, वडा ३ र वडा ५ को समान प्रकृतिका शिर्षकहरूको एउटा कार्यक्रम बनाइ पालिका भरि लिइएको)	१००	१००	
२०	स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूती हुनेलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट एम्बुलेन्स खर्च भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको	मनरी र भुजहवा स्वास्थ्य चौकी बाट भुक्तानी गरि सोध भर्ना पालिकाबाट लाने गरि व्यवस्था गरिएकोमा २८ जनालाई भुक्तानी गरिएको	१००	७.१	

क्र. सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
२१	संस्थागत प्रसूती हुनेलाई उत्तम पोषण झोला वितरण	मनरीबाट ४० र भुजहवाबाट १८ गरि ५८ जनालाई पोषण झोला वितरण गरिएको	१००	४७.७	
२२	स्थानीय तहबाट चिकित्सक नियुक्ति	मनरी स्वास्थ्य चौकीमा रही सेवा दिने गरि व्यवस्था गरिएको (स्थानीय सरकारले दरबन्दी खडा गरि तलब भटा लगायत सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको)	१००	१००	
२३	प्रयोगशालाहरूलाई निरन्तर ल्याब सामग्री आपूर्ति	आवश्यकता र मागको आधारमा प्रयोगशालाहरूलाई निरन्तर ल्याब सामग्री आपूर्ति गरिएको	१००	N/A	
२४	तिलकपुर स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब संचालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद	स्थापना भई संचालनमा आएको	१००	NA	
२५	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको वार्षिक समिक्षा र योजना निर्माण	आ.व. २०७७/७८ को प्रगति समिक्षा र २०७८/७९ को योजना निर्माण भएको	१००	१००	

क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
२६	सुनौलो हजार दिनका आमाहरुको नयाँ समुह गठन तथा अभिमुखीकरण	प्रत्येक वडाको १/१ टोल गरि छनोट भएका ७ वटै टोलहरुमा समुह गठन गरि अभिमुखीकरण गरिएको	१००	१००	
२७	नेपालीहरुका लागि असल खानपान सम्बन्धि मार्ग दर्शन पुस्तिकामा उल्लेख भएका संदेशहरु स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा स्थानीय भाषामा संदेश बनाइ टाँस गर्ने	फ्लेक्स बनाइ ७ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा टाँस गरिएको	१००	१००	
२८	स्तनपान कक्षमा स्तनपानको सहि आसन र सहि सम्पर्कको बारेमा फ्ल्याक्स तथा पोस्टर निर्माण तथा प्रदर्शनी	फ्ल्याक्स बोर्ड/पोस्टर बनाइ स्तनपान कक्षमा राखिएको	१००	१००	
२९	म.स्वा.से. हरूको क्षमता अभिवृद्धि /पुनर्ताजगी तालिम (वडा १ र ३)	वडा को बजेट बाट संचालन गरिएको	१००	१००	
३०	कोभिड -१९ जाँच गरेको र पोजेटिभ आएकाहरुलाई घर भेट गरि लाक्षणिक उपचार र प्रतिरक्षा शक्ति बढाउने खालको औषधि वितरण	स्वास्थ्य शाखा र प्रयोगशालाकर्मी परिचालन गरि ८३९ जना जाँच गरिएकोमा ८५ जना पोजेटिभ आएको, पोजेटिभ केशलाई स्वास्थ्यकर्मीले घरभेट तथा सम्पर्क परीक्षण गरिआवश्यक परेकालाई औषधि वितरण गरेको	N/A	N/A	



क्र. सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
३१	पालिका स्तरमा खोप ऐन नियमावली खोप कार्यक्रमको समिक्षा नियमित खोप सुद्रीधिकरण पूर्ण खोप दिगोपन तथा सरसफाई कार्यक्रमको लागि सुक्ष्म योजना अध्यावधिक	पालिका स्तरमा खोप ऐन नियमावली खोप कार्यक्रमको समिक्षा नियमित खोप सुद्रीधिकरण पूर्ण खोप दिगोपन तथा सरसफाई कार्यक्रमको लागि सुक्ष्म योजना अध्यावधिक कार्यक्रम	१००	९२	
३२	समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमको Onsite कोचिंग र समता तथा पहुँच कार्यक्रम (समिक्षा समेत)	सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अन साइट कोचिंग गरिनुका साथै समता तथा पहुँच कार्यक्रम (वडा ४ र ५ मा समता तथा पहुँच कार्यक्रम संचालन गरिएको)	१००	८५	
३३	महिला समुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (अर्धवार्षिक समिक्षा,दिवस मनाईएको)	महिला समुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अर्धवार्षिक समिक्षा माघ मा सम्पन्न गरिएको	१००	१००	
३४	क्षयरोग कार्यक्रम को स्थलगत अनुशिक्षण गरि स्वास्थ्यकर्मी हरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं तथ्यांक गुणस्तर सुनिश्चित , क्षयरोग कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा तथा कोहार्ट विस्लेषण	क्षयरोग कार्यक्रम को स्थलगत अनुशिक्षण (६ वटा संस्थाक्षयरोग कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा (पालिकामा) माघ मा सम्पन्न	१००	१००	
३५	कोभिड लगायत सरुवा रोग र नसर्ने रोग बारे समुदायमा सचेतीकरण कार्यक्रम	कोभिड लगायत सरुवा रोग र नसर्ने रोग बारे समुदायमा सचेतीकरण कार्यक्रम ७ वडाका २८ स्थानमा सम्पन्न	१००	१००	
३६	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सेवा संचालन (पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क जाँच (VIA) शिविर) तिलकपुर स्वास्थ्य चौकीमा संचालन गरिएको	१००	१००	

क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
३७	स्याटेलाईट क्लिनिक संचालन (परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम)	४ वटा स्वास्थ्य चौकीमा ३ पटक गर्ने भनिएकोमा २ पटक सम्पन्न	६६	६६	
३८	गा.पा. बाट म.स्वा.से प्रोत्साहन	२ चरण गरि अर्ध वार्षिक रुपमा भुक्तानी (मासिक १५०० का दरले)	९८	९८	
३९	म.स्वा.से यातायात खर्च (संघिय बाट)	प्रत्येक म.स्वा.से. लाई मासिक रु.१००० का दरले बैंक खातामा जम्मा हुने गरि भुक्तानी भएको	९८	९८	
४०	महिला समुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (राष्ट्रिय भिटामिन A तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम) २ पटक	२ पटक कै भुक्तानी भएको	१००	१००	
४१	स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि का लागि वृहत पोषण तालिम	३ समूहमा तालिम सम्पन्न गरिएको	१००	१००	



क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
४२	कोभिड vaccine लगाउन छुट हरुको खोजि गर्न घरधुरी सर्भेक्षण (बेस नेपाल संगको सहकार्यमा)	म. स्वा.से तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरि ५५ वटै टोलमा गरिएको	१००	N/A	
४३	म.स्वा.से. आधारभूत तालिम	बिगत ८ वर्ष यता भर्नाभई बेसिक तालिम पाउन बाकि रहेका १८ जना म.स्वा.से. हरुलाई १० दिने बेसिक तालिम दिइएको (स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा)	१००	N/A	
४४	स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति निर्माण	गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति निर्माणको लागि समिति गठन भइ मसौदा तयार गर्ने काम भैरहेको (SSBH को सहयोगमा)	N/A	N/A	
४५	पूर्ण खोपको लागि जन्मे देखि २३ महिना सम्मको बालबालिकाहरुको लाइन लिष्टिग	सम्पूर्ण टोलहरुमा स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरि छुटेका बच्चाहरुलाई खोप लगाएको	१००	१००	



क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
४६	म.स्वा.से. वार्षिक समिक्षा गोष्ठी	म.स्वा.से. हरूको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी संचालन गरिएको	१००	१००	
४७.	Birthing center मा कार्यरत प्रसूती लगाएत स्वास्थ्यकर्मी तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई ANC to PNC continuum of care, MNH road map कार्यक्रम	प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाका नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, पालिका का सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको संलग्नतामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको	१००	७०	
४८.	विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको समिक्षा (IFA review)	सुआहाराको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न गरिएको	१००	०	
४९.	महिलाहरुको स्वास्थ्य जाँच शिविर	हात्तीवन (२०७९/०२/२३), भुजहवा (२०७८/१२/०२)	१००	१००	
५०.	म.स्वा.से. रिफ्रेसर तालीम	सम्पूर्ण म.स्वा.से. हरूलाई ३ दिने रिफ्रेसर तालिम दिइएको	१००	१००	

क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
५१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरीलाई न्यानो झोला वितरण कार्यक्रम	बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति भएकालाई वितरण गरेको	१००	९९	
५२	स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बृहत पोषण प्याकेज क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रम	४५ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ७ दिने तालिम प्रदान गरिएको	१००	१००	
५३	IUCD तथा IMPLANT सेवा प्रदान	स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा प्रदान गरिएको	१००	१००	
५४	५ आधुनिक साधनहरुको उपलब्धता सुनिश्चितता कार्यक्रम	भुजहवा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यक्रम संचालन भएको	१००	१००	
५५	किशोरकिशोरी लक्षित कार्यक्रम	तिलकपुर स्वास्थ्य चौकीलाई किशोर-किशोरी मैत्री बनाउनको लागि २ वटा विद्यालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम र स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिलाई अभिमुखीकरण गरिएको	१००	१००	

क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
५६	टाईफाईड खोप बारे व्यवस्थापन समितिलाई अभिमुखीकरण तथा नियमित खोपमा टाईफाईड खोपको सुरुवात	७ वटै वडामा अभियानको रुपमा साथै नियमित खोप सेवामा प्रदान भइरहेको	१००	९६	
५७	नियमित पूर्णखोपको सुनिश्चितता साथै १२ वर्ष माथि उमेर समुहमा कोभिड विरुद्धको पूर्णखोप घोषणा	घोषणा समरोह सहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको (बेस नेपाल र केयर नेपालको सहयोगमा)	१००	N/A	
५८	जुनोटिक रोगबारे स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम	पालिकामा १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको	१००	१००	
५९	मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम	४ वटा टोलमा सचेतना कार्यक्रम संचालन भएको	१००	१००	
६०	नाक, कान, घाटी सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	स्वास्थ्यकर्मी र म.स्वा.से.लाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको	१००	१००	



क्र.सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
६१	आकस्मिक तथा महामारीक अवस्थाको लागि औषधी तथा उपकरण खरिद	बाढी डुवान भएको बेलामा औषधि /सामग्री खरिद गरिएको	१००	१००	
६२	उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहन (पुरस्कृत गर्ने)	प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थालाई १/१ वटा भित्ते घडी पुरस्कृत गरिएको	१००	१००	
६३	गर्भवतीहरुलाई जीवन सुरक्षा तालिम	सम्पूर्ण गर्भवतीहरुलाई जीवन सुरक्षा बारे तालिम दिइएको	१००	९९.७	
६४	गाउँघर तथा खोप क्लिनिक सुध्रीढीकरण		१००		
६५	म.स्वा.से. निशुल्क स्वास्थ्य विमा	स्वास्थ्य विमा गरि भुक्तानी माग भएको ३५ जनाको भुक्तानी भएको	६३	६३	
६६	म.स्वा.से. सम्मान जनक बिदाई	६० वर्ष पुराभई बिदाइ भएका ४ जना म.स्वा.से.हरुलाई ४०००० का दरले	१००	६६.७	

क्र. सं.	स्विकृत कार्यक्रम	संचालन गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सम्पन्न हुन नभएको कारण
			भौतिक	वित्तीय	
६७	१६ वर्ष माथिका थारुजातीका अविवाहित किशोरीहरूमा सिकेल सेल अनिमिया जांच तथा परामर्श	कोभिड खोप र चुनावले गर्दा हुन् नसकेको			
६८	DHIS2 र स्थानीय स्वास्थ्य Software entry सम्बन्धी अनसाईट कोचिंग तथा Data verification / RDQA	कोभिड खोप र चुनावले गर्दा हुन् नसकेको			
६९	उच्च जोखिममा रहेका समुदायमा कुष्ठरोग खोज पडताल कार्यक्रम (२ वटा वडा)	कोभिड खोप र चुनावले गर्दा हुन् नसकेको			
७०	उच्च जोखिममा रहेका समुदायमा कुष्ठरोग खोज पडताल कार्यक्रम (२ वटा वडा)	कोभिड खोप र चुनावले गर्दा हुन् नसकेको			
७१	कम्युनिटी डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, स्थानीय तह क्षयरोग मुक्त पालिका सम्बन्धी कार्यक्रम	CB DOTS कार्यक्रममा क्षयरोगका बिरामी नरहेकोले खर्च नभएको			
७२	महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारीलाई भत्ता	खर्च गर्नु पर्ने अवस्था नआएकोले खर्च नभएको			



सरावल गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा

आ.ब. २०७८/७९ को नियामित स्वास्थ्य सेवाको प्रगति विवरण (मुख्य मुख्य)

क्र. सं.	विवरण	एकाइ	परिमाण
१	स्वास्थ्य संस्थामा आएर सेवा लिएका जम्मा सेवाग्राही	जना	२०२३२
२	गाउँघर क्लिनिकबाट सेवा लिएका सेवाग्राही	जना	५१३८
३	खोप केन्द्रहरुबाट खोप सेवा लिएका सेवाग्राही	जना	६०१७
४	म.स्वा.से.हरुबाट सेवा पाएका सेवाग्राही	जना	३३५८३
५	पूर्ण खोप पाएका बालबालिका	जना	७४२
६	टि.डी.दोश्रो र २+ खोप पाएका गर्भवती	जना	७५३
५	एकोकृत बालरोग व्यवस्थापन अन्तर्गत सेवा पाएका ५ वर्ष मुनिका बालबालिका	जना	१३५४
६	वृद्धि अनुगमन अन्तर्गत पहिलो पटक तौल लिइएका २ वर्ष मुनिका बालबालिका	जना	१३७७
८	कडा शिघ्र कुपोषण भइ उपचारमा भर्ना भएका नयाँ बालबालिका संख्या	जना	१५
९	पहिलो पटक गर्भजांच गरिएका महिलाहरु(any time)	जना	८५५
१०	नियमानुसार ४ पटक गर्भ जांच गरिएका महिलाहरु	जना	५८५



क्र.सं.	विवरण	इकाई	परिमाण
११	गाउँ पालिका द्वारा संचालित बर्थिंग सेन्टरमा प्रसुती भएका महिलाहरु	जना	१६२(७७+८५)
१२	नियमानुसार तेश्रो पटक उत्तर प्रसुती जाच गरिएका सुत्केरीहरु	जना	४२९
१३	उपचारमा ल्याइएका नयाँ कुष्ठरोग बिरामीहरु	जना	१४
१४	स्लाइड संकलन गरि औलो जांच गरिएको बिरामीहरु	जना	३१८
१५	क्षयरोग जांचका लागि खकार परिक्षण गरिएका सेवाग्राहीहरु	जना	१३१
१६	उपचारमा आएका क्षयरोगका नयाँ बिरामीहरु (only new)	जना	३४
१७	बहिरंगमा उपचार गरिएका नयाँ बिरामीहरु	जना	२१२१०

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतिहरु

- ▶ संघबाट रकम फुकुवा हुन ढिलाई हुनु
- ▶ कोभिड-१९को खोप पनि चलाउदै जानु पर्ने भएकोले शाखाबाट निर्धारण गरिएको समय तालिका प्रभावित भइरहनु
- ▶ संघ बाट जारि गरिने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ढिलो आउनु
- ▶ जिल्लाबाट अभिमुखीकरण/तालिम समयमै हुन नसक्दा अभिमुखीकरण/तालिम पश्चात संचालन गर्ने भनि तोकिएका कार्यक्रमहरु समयमै संचालन गर्न नमिल्नु ।



बाढीले डुबानले प्रभावितहरुलाई लक्षित गरि वडा नं. ५ र ६ मा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर चलाउदा

कार्यक्रमका तस्बिरहरु:



समुदायस्तरमा पोषण अवस्था लेखाजोखा कार्यक्रम

कार्यक्रमका तस्बिरहरु:



स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बृहत पोषण प्याकेज क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम



कोभिड-१९ विरुद्धको पूर्णखोप तथा १५ महिनासम्मको बालबालिकाहरूको पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा सभा



स्वास्थ्यचौकी न्युनतम सेवा मापदण्ड वडा नं. ५ को स्वा चौ.मा



पोषण कार्यक्रमको बार्षिक समिक्षा



जनता मा वि भुजहवामा क्षयरोग बारे स्वास्थ्य शिक्षा



PNC home visit बारे सेवा प्रदायकहरुलाई अभिमुखीकरण



कोभिड-१९ बिरुद्धखोप लिन मनरी स्वा.चौ.मा लाइन



कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप दिदै बडहरादुबौलियाका स्वास्थ्यकर्मी



क्षयरोग कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा



मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको स्क्रिनिङ





म.स्वा.से. रिफ्रेसर तालिम उद्घाटन तिलकपुर

म.स्वा.से. रिफ्रेसर तालिम समापन तिलकपुर



गर्भवतीहरुलाई जीवन सुरक्षा तालिम

कार्यक्रमका तस्बिरहरु:



प्रजनन् स्वास्थ्य बारे किशोरकिशोरी बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम



बालकलबमा पोषण सचेतना कार्यक्रम

कार्यक्रमका तस्बिरहरु:



ANC to PNC स्वास्थ्य रोडम्याप
अभिमुखीकरण तथा योजना निर्माण कार्यक्रम





धन्यवाद

सरावल गाउँपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको

आव २०७८/७९ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

प्रस्तुतकर्ता :
प्रेमबहादुर थापा

क्रियाकलाप	कार्य सम्पन्न मिति
कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र २०७८ को पठनपाठन भाद्र १६ देखि सुरू भएको (कोभिड महामारीका कारण करिब ६ महिना मात्रै पठनपाठन)	भाद्र १६ देखि
गाउँपालिका अन्तर्गतका स्थायी शिक्षकहरुको का.स.मू. भराउने र मूल्याङ्कन कार्य गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको	भाद्र महिनाभर
सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियमित तथ्यांक (फ्लास रिपोर्ट) अद्यावधिक गर्ने कार्य शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न	यसवर्ष श्रावण १५ सम्म

क्रियाकलाप	सम्पन्न मिति
राष्ट्रिय बाल दिवस २०७८ का अवसरमा सरावल गाउँपालिकाद्वारा अन्तर माध्यमिक विद्यालय तह स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्पन्न	२०७८ भाद्र २८
प्रथम त्रैमासिक परीक्षा	२०७८।०६।१५ देखि २४ सम्म
अर्धवार्षिक परीक्षा सम्पन्न	२०७८।०९।१६ देखि २५ सम्म
सरावल गाउँपालिकामा उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयतर्फ आदर्श मावि खोखरपुरा, उत्कृष्ट आधारभूत (निमा) तर्फ जनता आधारभूत विद्यालय धनगडवा, उत्कृष्ट प्रावि तर्फ वाल्मिकी आधारभूत विद्यालय, भटवलिया सम्मानित	नवौँ गाउँसभाबाट

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको मिति २०७८।०८।२२ मा प्रकाशित सूचनाबाट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग भए बमोजिम यस सरावल गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूबाट कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरि प्राप्त भएका प्रस्तावना सहितका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरि तोकिएको ढाँचामा पठाइएको जसअनुसार	२०७८।०९।२० गते CEHRD मा पठाइएको २०७८।११।०३ मा कार्यक्रम स्वीकृत भई आएको
४ कोठे भवन – आदर्श मावि, खोखरपुरा	२०७९ वैशाख २५ देखि सम्झौता सुरू भई १००%
२ कोठे भवन – बालपुरी आवि, पिपरा, मदरसा गौसिया मिसबाहुल ओलुम, ललितपुर	
ICT – जनता मावि, मनरी र जनजागृति आवि, पुसौली गरी ५ वटा विद्यालय छनौट भएकोमा सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कार्यक्रम अनुसारको काम सम्पन्न	

क्रियाकलाप	सम्पन्न मिति
सरावल गाउँपालिकाको ५ वर्षे शिक्षा योजना निर्माणका लागि अभिमुखीकरण गरि प्राविधिक समूह बनाएर मस्यौदा लेखन कार्य सम्पन्न भई अन्तिम मस्यौदा तयार	२०७८।०८।२२ देखि असारसम्म









सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ३ सम्म नेपाली विषय अध्यापन गराउने शिक्षक/बालविकास सहजकर्ताका लागि १ दिने पठनसीप सहजकर्ता पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न	२०७९।०३।०५
आधारभूत तह स्तरीय कक्षा ८ तथा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न	२०७८।१२।२८ देखि २०७९।०१।०७ सम्म
सरावल गाउँपालिका स्तरीय अन्तर विद्यालय प्रथम राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न	२०७८/१२/१६ देखि १८ सम्म





क्रियाकलाप	सम्पन्न मिति
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्राप्त ६० लाख बजेट कार्यान्वयनका लागि विद्यालयहरुको अनुगमन गरि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तय गर्न मिति २०७८।११।१६ गते यस सरावल गाउँपालिका अन्तर्गत 'मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम छनौट समितिको बैठक बसी प्राप्त बजेटबाट परिणाममुखी हुने गरि विभिन्न सात वटा विद्यालयलाई कार्यक्रम तय गरि पठाइएको र सोही अनुरूप कार्यक्रम स्वीकृत भई ७ वटा विद्यालयका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भई आएअनुसार कार्यान्वयन भएको	८७ प्रतिशत प्रगति





सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियमित तथ्यांक (फ्लास रिपोर्ट) ईमिसमा अद्यावधिक गर्ने/गराउने कार्य सम्पन्न	श्रावण १८ सम्म
कक्षा ४, ७ र ९ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रवोधीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम (शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको बजेटबाट)	२०७९।०३।२९ र ३० गते
आव २०७८/७९ का लागि सशर्तबाट रू. ११,६३,४७०००।- विनियोजित रकममध्ये	९७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन

क्रियाकलाप	सम्पन्न मिति
यस शाखाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो तथा अन्तिम त्रैमासिक सम्मको प्रगति प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, नवलपरासीमा पठाइएको र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइएको ।	२०७८।११।३०

समाप्त ।



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम

मिति २०७९/०५/०६ गते सोमबारका
दिन

प्रस्तोता:-

सहकारी शाखा, सरावल गा.पा.
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

सहकारी शाखा

- जम्मा सहकारी संख्या २२ वटा
- बचत तथा ऋण सहकारी १२ वटा
- बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ वटा
- कृषि सहकारी ४ वटा
- सम्पूर्ण सहकारीमा साधारण सभा भएको
- लेखा तालिम, सहकारी समिक्षा, क्षमता विकास तालिम, सहकारी दिवस
- वडा नं. १
- १. तिलकपुर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नियमित
- २. कोलबृक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सेयर पुजी प्रगति प्रतिवेदन नियमित
- ३. साना किसान कृषि सहकारी संस्था, सेयर पुजी प्रगति प्रतिवेदन नियमित
- ४. लक्ष्मी नारायण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,

वडा नं. २

१. महिला जागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नियमित प्रगति प्रतिवेदन, साधारण सभा र अडित रिपोर्ट र व्यवसायीक कर तिरिएको
२. गौतम बुद्ध कृषि सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नआएको
३. मनरी आय आर्जन तथा ऋण सहकारी संस्था, नियमित प्रगति प्रतिवेदन आएको

वडा नं. ३

१. सरावल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नियमित
२. कालिका आय आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नियमित

वडा नं. ४

१. गोवरहिया कृषि सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नियमित
२. सहज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नआएको

वडा नं. ५

१. बडहरा दुबौलिया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नियमित प्रगति प्रतिवेदन
२. किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नआएको

वडा नं. ६

१. सन्तोषी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नियमित
२. समनता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नियमित
३. धन लक्ष्मी कृषि सहकारी संस्था, प्रतिवेदन नआएको

वडा नं. ७

१. साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नियमित
२. उज्ज्वल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रगति प्रतिवेदन नआएको
३. जय भिम कृषि सहकारी संस्था, कार्वाहि प्रकृत्यामा रहेको


प्रदेश स्तरको सहकारी संस्था

१. परोपकार बहुमुखि सहकारी संस्था
२. देवसरा बहुमुखि सहकारी संस्था
३. रामपुर खडौना कृषि सहकारी संस्था
- मलखादको लाइसेन्स प्राप्त सहकारी संस्था
१. तिलकपुर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
२. परोपकार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
३. महिला जागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
४. साना किसान कृषि सहकारी संस्था
५. देवसरा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
६. सहज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
७. बडहरा दुबौलिया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८. रामपुर खडौना कृषि सहकारी संस्था
९. सन्तोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

व्यवसायीक दर्ता शाखा

- घ वर्ग निर्माण व्यवसायीक २६ वटा दर्ता
- नविकरण २१ वटा, ५ वटा बाकी
- घरेलुबाट प्राप्त फाइल ४२८ काम भैरहेको
- घरेलुबाट प्राप्त फाइल नविकरण ४५ वटा
- पुजी वृद्धि १२ वटा
- ठाउँ सारी ३ वटा
- फाइल फिर्ता २२ वटा
- गा.पा. तर्फबाट ११० फाइल मध्ये ५५ वटा नविकरण
- ईट्टा उद्योग ३ वटा नवीकरण
- चमल मिल २ वटा

धन्यवाद



सरावल गाउँपालिका आयुर्वेद शाखा आ.ब.२०७८/०७९ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी

२०७९/०५/०६ गते
प्रस्तुतकर्ता
सन्तोष कुमार कहार
आयुर्वेद शाखा

पृष्ठभूमी



- सरावल गाउँपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू मध्येको एउटा आयुर्वेद एकाई शाखा हो । यसको स्थापना साबिकको मनरी गाबिस हुँदा वि.स.२०७२ सालमा भएको हो । यस औषधालयको नाम मनरी आयुर्वेद औषधालय हो । यस औषधालयले मुख्यतः आयुर्वेद स्वस्थ सेवा प्रदान गर्नुका साथै सरावलवासी नागरिकहरूको स्वस्थ जीवन यापन गर्न स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । साथै यस औषधालयले निशुल्क बिरामी जाच, औषधी वितरण स्तनपायी आमालाई मातृशिशु सुरक्षार्थ दुग्धवर्धक जडिबुटी जन्य औषधी वितरण , जेष्ठ नागरिकको लागि स्वस्थ प्रवर्धन सेवा तथा पूर्वकर्म (स्नेहन , स्वेदन) कार्यक्रम सेवा समेत प्रदान गर्दै आई रहेको छ ।

पालिकाको सामान्य जानकारी

सूचांक	संख्या	कैफियत
स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति गठन भएका संस्थाहरू		
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १. चिकित्सालय		
२. आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र		
३. आयुर्वेद औषधालय	१	सरावल- २
४. नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र	१	सारवल-४
५. बैकल्पिक चिकित्सालय		

आयुर्वेद औषधालय अन्तर्गतको कर्मचारी

- प्राविधिक (कविराज) - १ स्थायी
- प्राविधिक (वैध) - १ स्थायी
- औषधी कुटुवा - १ करार(सरकारी)
- कार्यालय सहयोगी - १ करार(सरकारी)

नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र

- प्राविधिक(वैध) - १ करार (आन्तरिक श्रोत)
- कार्यालय सहायी - (आन्तरिक श्रोत)

भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी जानकारी

सूचांक	संख्या
स्वास्थ्य संस्थाको स्वामित्व(जग्गाधनी पुर्जा) रहेको संस्थाको संख्या	०
स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै भवन भएको संस्थाको संख्या	०
सेवागृही र सेवा प्रदायकलाई छुट्टै शौचालयको सुविधा भएको संस्थाको संख्या	०
खानेपानीको नियमित उपलब्धता भएको संस्थाको संख्या	१
टेलिफोन उपलब्धता भएको संस्थाको संख्या	०
विद्युतको उपलब्धता भएको संस्थाको संख्या	१
सोलर ब्याकअप भएको संस्थाको संख्या	०
इन्टरनेट सुविधा भएको संस्थाको संख्या	१
कम्प्युटर/ल्यापटप भएको संस्थाको संख्या	१
मोटर बाटो र स्वास्थ्य संस्थाबिचको दुरी (औषत)	०

उपकरण सम्बन्धी विवरण

उपकरणको नाम	संख्या	हालको अवस्था(संख्यामा)		विग्रेको मध्ये मर्मत गरी का लाग्न सक्ने
		संचालनमा	विग्रेको	
B.P. सेट	५	संचालनमा ३	२	लाग्न नसक्ने
तौल मेशिन	५	संचालनमा ४	१	
स्वेदन वाक्स	१	संचालनमा		
आटोकलोभ	२	संचालनमा		
कम्प्युटर सेट	१	संचालनमा		
इन्टरनेट	१	संचालनमा		
चुर्ण औषधी निर्माण मेशिन	१		विग्रेको	लाग्न सक्ने

भौतिक पूर्वाधार, औषधी व्यवस्थापन, मानव स्रोत व्यवस्थापन र रेकर्डिङ्ग र रिपोर्टिङ्गमा आइपरेका समस्याहरू

भौतिक पूर्वाधार	औषधी व्यवस्थापन	मानव स्रोत व्यवस्थापन	रेकर्डिङ्ग र रिपोर्टिङ्ग
औषधालयको आफ्नै घर नभई घर भाडा लिएर काम चलाउनु पर्ने वाध्यता भएको	राम्रो र व्यवस्थित भएको	ठीक	नियमित र व्यवस्थित रहेको

आ.ब. २०७८/०७९ को बिरामी तथ्यांक (२०७८ साउन देखि २०७९ असार सम्म)

सि.नं.	विवरण	संख्या
१.	बहिरंग सेवा	३७८५
२.	जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा	२४५
३.	स्तनपायी आमालाई मातृशिशु सुरक्षार्थ दुग्धबर्धक औषधी वितरण सेवा	४७
४.	पुर्वकर्म (स्नेहन/स्वेदन) सेवा	३१५
५.	योग तथा परामर्श सेवा	८४०
जम्मा		५२३२

नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र

कुल विरामी संख्या - १३७६ जना

- पुरुष - ६५३ जना
- महिला - ७२३ जना
- ०-५ वर्षसम्माका पुरुष - ६० जना
- ०-५ वर्षसम्माका महिला - ८१ जना
- ६-१४ वर्षसम्माका पुरुष - २१०
- ६-१४ वर्षसम्माका महिला - २१३ जना
- १५ वर्ष माथिका पुरुष - ३८२ जना
- १५ वर्ष माथिका महिला - ४३० जना

नागरिक आरोग्य कार्यक्रम अन्तर्गत

- परामर्श सेवा - २१० जना
- योग सेवा - १०० जना

२०७८ साउन देखी २०७९ असार सम्म सम्पादित कार्यक्रम

- कार्यक्रमको नाम:- औषधी खरिद आ. ब. २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट:- ४३००००
- जम्मा खर्च:- रु.४३००००
- प्रगति स्थिति(%) भौतिक :- १००
- प्रगति स्थिति(%) वित्तिय :- १००



- ▶ कार्यक्रमको नाम : स्थानिय जनतालाई जडिबुटी परिचयात्मक कार्यक्रम आ.ब. २०७८/०८९ को वार्षिक बजेट ४००००

जम्मा खर्च:- रु. ४००००

प्रगति स्थिति(%) भौतिक :- १००

प्रगति स्थिति(%) वित्तिय :- १००

- ▶ कार्यक्रमको नाम : राष्ट्रिय आरोग्य दिवस (धन्वन्तरी जयन्ती) तथा राष्ट्रिय योग दिवस एवं अन्तराष्ट्रिय योग दिवस आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट ४५०००

जम्मा खर्च :- रु. ४५०००

प्रगति स्थिति(%) भौतिक :- १००

प्रगति स्थिति(%) वित्तिय :- १००

- कार्यक्रमको नाम :- स्तनपायी आमालाई मातृशिशु सुरक्षार्थ दुग्धवर्धक जडिबुटी जन्य औषधी वितरण आ.ब.२०७८/०७९ को वार्षिक बजेट १०००००

जम्मा खर्च :- १०००००

प्रगति स्थिति(%) भौतिक :- १००

प्रगति स्थिति(%) वित्तिय :- १००

- कार्यक्रमको नाम :- विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम आ.ब.२०७८/०७९ को वार्षिक बजेट १०००००

जम्मा खर्च :- १०००००

प्रगति स्थिति(%) भौतिक :- १००

प्रगति स्थिति(%) वित्तिय :- १००

- कार्यक्रमको नाम :- योग शिविर कार्यक्रम
(सप्त दिवसिय) आ. ब. २०७८/०७९ को वार्षिक
बजेट २००००० (स्थानिय श्रोत २ नं.वडा
कार्यालय)

जम्मा खर्च :- २०००००

प्रगति स्थिति(%) भौतिक :-१००

प्रगति स्थिति(%) वित्तिय :-१००

कार्यक्रम संचालन गर्दा देखा परेका समस्या

- पंचकर्म तथा योगको लागि आफ्नै कार्यालय भवनको व्यवस्था हुन नसकेकोले सेवा प्रवाहमा कठिनाई ।

संघीयतामा आयुर्वेद

सबल पक्ष:

- नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतीको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने ।
- स्थानिय स्तरमा दुईवटा आयुर्वेद संस्थाबाट आयुर्वेदिक सेवा प्रदान भइरहेको ।
- सरावल गा.पा. को हालको स्वस्थ समस्यामा नसर्ने रोगको अनपात बढ्दो भएको र त्यस्ता प्रकारका रोगहरूको रोकथाममा आयुर्वेदमा व्यवस्था भएको चिकित्सा र स्वस्थयवृतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको ।

कमजोर पक्ष:

- गा.पा.का सबै वडाहरूमा आयुर्वेदका संस्था नहुनु ।
- आवश्यकता अनुसारका जनशक्तिको अभाव ।
- आयुर्वेद सेवाको विश्वसनीयताको बारेमा जनमानसमा सहि सूचना पुर्याउन नसक्नु ।



अवसर:

- गा.पा. का सबै वडाहरूमा आयुर्वेदका संस्थाहरू स्थापना गरि धेरै भन्दा धेरै सेवा ग्राही समक्ष सेवाको पहुँच पुर्याउन सकिने ।
- स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने जडिबुटी, परम्परागत ज्ञान तथा सीपको सहि उपयोगको साथै तिनीहरूको संरक्षण र सम्बर्धन हुने ।
- नसर्ने प्रकृतिका तथा जीर्ण रोगमा पुर्वकर्म तथा योगबाट न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सकिने ।

चुनौती:

- जनशक्ति व्यवस्थापन ।
- बजेटको व्यवस्था
- निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आयुर्वेद प्रतिको धारणा ।

धन्यवाद



गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPA)

बार्षिक समिक्षा

तयारकर्ता

टेकमाया कुमारी चौधरी

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)

पृष्ठभूमि:

नेपाल सरकारले लघु उद्यम विकास मोडेललाई आफ्नो कार्यक्रमका रूपमा आन्तरिकीकरण गरी गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को रूपमा आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ साल देखि सञ्चालन गरिरहेकोमा आर्थिक व.२०७७÷०७८ देखि मेडपा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । यसै क्रममा यस सरावल गाउँपालिकाको आयोजनामा छनौट भएका वडाहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

लक्ष्य : सरावल गाउँपालिकामा ८५ जना लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने

क्रियाकलाप

गरिएको कार्यहरु	ठेगाना
कार्य योजना तयार गरियो ।	सरावल गाउँपालिका
१ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरी समाप्त गरियो ।	सरावल गाउँपालिकाको कार्यालय
सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा कार्यक्रम संचालन गरियो ।	सरावल गाउँपालिका वडा नं.६ मधवलिया
सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा कार्यक्रम संचालन गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं.३ सरावल

सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा कार्यक्रम (एच्)संचालन गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं.१ बासाबसहि
फारम ए र वी भरियो ।	वडा नं.३ सरावल
फारम ए र वी भरियो ।	वडा नं.६ मधवलिया
फारम ए र वी भरियो ।	वडा नं.१ बासा बसही
८ दिने उद्यमशिलता विकास तालिम ९१ गते सञ्चालन गरि २० गते समापन गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं. ६ मधवलियामा

८ दिने उच्चमशिलता विकास तालिम १९६९२६२६२६ बलम नम्बर ००८ गते सञ्चालन गरि १७ गते समापन गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं. ३ सरावलमा
१ महिने सिलाई कटाई एडभान्स तालिम १ गते सञ्चालन गरि ३० गते समापन गरियो ।	सरावल(४ मंगलापुरमा
८ दिने उच्चमशिलता विकास तालिम १९६९२६२६२६ बलम नम्बर ००८ गते सञ्चालन गरि १७ गते समापन गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं. १ बासाबसहीमा
पुराना उच्चमीहरुलाई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गरियो ।	सरावल(४ मंगलापुरका
पुरानो उच्चमीहरुलाई ७ दिने बुटिक तालिमको पुनर्ताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।	सरावल(४ मंगलापुरमा

दुनाटपरीका पुराना ८ जना उच्चमीहरुला आवश्यक प्रविधि १९६९२६२६२६ हस्तान्तरण २० प्रतिशत स्वलगानीमा गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं. १ भगडामा
१ दिने उच्चमी र व्यापारी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।	वडा नं.१ बासा बसही
१ दिने उच्चमी र व्यापारी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।	वडा नं.६ मधवलिया
१ दिने उच्चमी र व्यापारी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।	वडा नं.३ सरावल
उच्चमीहरुलाई २० प्रतिशत स्वलगानीमा प्रविधि हस्तान्तरण गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं.३ सरावलका
उच्चमीहरुलाई २० प्रतिशत स्वलगानीमा प्रविधि हस्तान्तरण गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं.१ बासा बसहि
उच्चमीलाई २० प्रतिशत स्वलगानीमा प्रविधि हस्तान्तरण गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं.६ मधवलिया
फोटो फेभिड तथा गिफ्ट बनाउने तालिम सम्पन्न गरियो ।	सरावल १ सालबास

आधारभूत ३ महिने सिलाई कटाई तालिम संचालन गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं. ३ सरावलमा
१ दिने लघु वित्त/सहकारी संस्था र लघु उद्यमी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।	वडा नं. ३ सरावल
१ महिने लेडिज सेन्डल बनाउने तालिम संचालन गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं. १ बासावसहीमा
आधारभूत ३ महिने सिलाई कटाई तालिम सम्पन्न गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं. १ बासावसहीमा
१ दिने लघु वित्त/सहकारी संस्था र लघु उद्यमी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।	वडा नं.१ बासा वसही
१ महिने लेडिज सेन्डल बनाउने तापलम संचालन गरियो ।	सरावल गा.पा.वडा नं.६ मधवलियामा
१ दिने लघु वित्त/सहकारी संस्था र लघु उद्यमी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।	वडा नं.६ मधवलिया

निष्कर्ष :

समग्रमा भन्नु पर्दा यस लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले गरिबीका रेखामुनि रहेका गरिब,दलित,जनजाति लगायत बेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमी बनाई रोजगारी प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक रुपमा जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने छ र आफ्नो घर परिवारको आर्थिक उन्नतिमा सुधार हुने भइरहेको पाइएको छ । यसै कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्य गरी बार्षिक समिक्षा तयार गरियो ।

धन्यवाद



सरावल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

कृषि विकास शाखा

सरावल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नमस्कार




आ.व. २०७८।०७९ मा संचालन भएको कार्यक्रमको प्रगतिको संक्षिप्त परिचय

कार्यक्रमको नाम	संचालनको अवस्था	विताय प्रगति	प्रगति / उपलब्धी
७० प्रतिशत अनुदानमा तरकारीको बिउ वितरण	पहिलो र दोस्रो चौमासिक को सम्पन्न	(१०० प्रतिशत)	२०५ जना कृषक र ३ वटा कृषक समुहलाई तरकारीको बिउ वितरण गरिएको ।
बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम	पहिलो र दोस्रो चौमासिकको सम्पन्न	(१०० प्रतिशत)	२६७ जना कृषकहरूको धानबाली तथा तरकारीबालीमा रहेको समस्याहरूको स्थलगत अनुगमन गरि निदानको उपायहरू अवलम्बन गरि समस्या समाधान गरियो ।
च्याउको बिउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	सम्पन्न	८५ प्रतिशत	२०७ जना कृषक र २२ वटा कृषक समुहलाई च्याउको बिउ वितरण गरिएको ।

कार्यक्रमको नाम	संचालनको अवस्था	प्रगति /उपलब्धी
बाली कटानी तथा तथ्यांक अद्यावधिक	सम्पन्न	वडा नं १ देखी ७ सम्म ठाँउको धानबाली कटानी गरियो ।
पकेट बिकास कार्यक्रम	सम्पन्न	९८ प्रतिशत ४० हेक्टरमा सुविधाको विस्तार भएको र तथा धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको ।
बोरिंग तथा कृषि उपकरण वितरण	सम्पन्न	१०० प्रतिशत /६ वटा पम्प वटा मोटर र २३ वटा स्प्रेटर्क वितरण गरियो र १९ सेट बो

कार्यक्रमको नाम	संचालनको अवस्था	प्रगति /उपलब्धी
फलफूल विरुवा वितरण	सम्पन्न	७४ प्रतिशत/१३५ जना कृषक समुह तथा २१ वटा कृषि फर्म र कृषक समुहहरुलाई,आप,लिची, कटहर,कागतीका विरुवा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तरगत सुनौलो हजार दिनको आमाहरुलाई तरकारीको बिउ वितरण	सम्पन्न भएको	२१० जना सुनौलो हजार दिनको आमाहरुलाई तरकारीको बिउ वितरण गरियो ।
धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	सम्पन्न भएको	८४ प्रतिशत / ४ वटा कृषक समुहमा १०९ हेक्टर जग्गामा धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरियो जसमा ३०

कार्यक्रमको नाम	संचालनको अवस्था	वित्तिय प्रगति	प्रगति /उपलब्धी
उत्कृष्ट अगुवा कृषक अवलोकन भ्रमण	सम्पन्न	१०० प्रतिशत	२८ जना अगुवा कृषकहरुलाई चितवन जिल्लाको रामनगर,कृषि क्याम्पस,मकैवाली अनुसन्धा कार्यक्रममा अवलोकन गराईयो ।
एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम	सम्पन्न	१०० प्रतिशत	१० जना अगुवा कृषकहरुलाई लहरे तरकारी खेती तालिम र तरकारीको बिउ वितरण गरियो
प्रत्येक वडामा माटो जाँच शिविर संचालन	सम्पन्न	१००	माटो नमुना संकलन तालिम सम्पन्न भई माटो परिक्षण शिविरमा १६५ जना



कृषि विकास शाखाबाट संचालित अन्य क्रियाकलापहरु

- कृषि सिँचाई मिटर सिफरिस - ७५ वटा
- कृषक समुह नविकरण - ६५ वटा
- कृषि फार्म नविकरण - १५ वटा
- नया समुह दर्ता- १२ वटा
- रसायनिक मल बिक्रेता सिफरिस तथा नविकरण - १० वटा
- नयाँ रसायनिक मल बिक्रेता दर्ता- ३ वटा
- रसायनिक मल बिक्री वितरण प्रमाणित निरन्तर रुपमा भई रहेको
- दैनिक रुपमा कार्यालयबाट संचालन हुने परामर्श सेवा निरन्तर रुपमा भईरहेको ।
- २०७८/६/३० -७/३ सम्म भएको अविरल वर्षाको कारण भएको क्षतिको डाटा संकलन - ३३०८ घरधुरी संख्याको जम्मा क्षेत्रफल १८८८ बिघा ५ कठ्ठा १७ धुर

sfo{s|d ;+rfng ubf{sf] ;d:ofx?



संचालन भएको केहि दृश्यहरु







धान क्षतिको अवलोकन एवम् डाटा संकलन कार्य गर्दै



















सरावल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
 सरावल, नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम)
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

न्याय शाखा

विषय:- प्रगति प्रतिवेदन पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

यस सरावल गाउँपालिका अन्तर्गत न्याय शाखामा मिति २०७८/०४/०१ गते देखी
 यस २०७९ असार मसान्त सम्मको वार्षिक प्रगति तपसिल बमोजिमको रहेको व्योहोरा अनुरोध छ ।
तपसिल:-

क्र.सं.	विवरण	दर्ता संख्या	मुद्दा सहमती संख्या	प्रक्यामा रहेका मुद्दा संख्या	माथिल्लो निकायमा जाने गरी पठाईएको मुद्दा	बन्द (फिर्ता) मुद्दा फिर्ता संख्या	कैफियत
१.	मुद्दा	९०	१९	६४	४	३	मुद्दा सहमति गराउदा दुबै पक्षलाई मेलमिलापकर्ताद्वारा सहमती गाइएको

नापी शाखा

जग्गा नापी सँग सम्बन्धित निवेदनको विवरण २०७८/०४/०१ देखि २०७९/०३/३१

क्र.सं.	विवरण	दर्ता संख्या	नापजाँच भइ सकेका संख्या	प्रक्यामा रहेका संख्या	कैफियत
१.	जग्गा नापी	१४४	१३१	१३	नापी निवेदन दर्ता हुदाँ यस आ.व.मा रु. १,८२,०००/- राजस्व संकलन भएको

यस आ.व. २०७८/०७९ को स्वकृत बजेट कार्यक्रमबाट मिति
२०७८/०६/०७ गते न्ययिक समिति र मेलमिलापकर्ता समीक्षा बैठक





नेपालको जग्गा नापजाँच प्रणाली

1 Kattha (कठ्ठा) = 338.63 m²
 1 Kattha (कठ्ठा) = 3645 sq.ft.
 1 Dhur (धुर) = 16.93 m²
 1 Dhur (धुर) = 182.25 sq.ft.
 1 Ropani (रोपनी) = 16 aana (आना)
 1 Ropani (रोपनी) = 64 Paisa (पैसा)
 1 Ropani (रोपनी) = 508.72 m²
 1 Ropani (रोपनी) = 5476 sq.ft.
 1 Ropani (रोपनी) = 256 Daam (दाम)
 1 Ropani = 4 Matomuri
 1 Khetmuri = 25 Ropani
 1 Aana (आना) = 4 Paisa (पैसा)
 1 Aana (आना) = 31.80 m²
 1 Aana (आना) = 342.25 sq. ft.
 1 Aana (आना) = 16 Daam (दाम)
 1 Paisa (पैसा) = 4 Daam (दाम)
 1 Paisa (पैसा) = 7.95 m²
 1 Paisa (पैसा) = 85.56 sq. ft.
 1 Daam (दाम) = 1.99 m²
 1 Daam (दाम) = 21.39 sq. ft.
 1 Haath = 1.5 ft.

1 Bigha (बिघा) = 20 Kattha (कट्ठा)	1 Ropani (रोपनी) = 256 Daam (दाम)
1 Bigha (बिघा) = 6772.63 m ²	1 Ropani = 4 Matomuri
1 Bigha (बिघा) = 72900 sq. ft.	1 Khetmuri = 25 Ropani
1 Bigha (बिघा) = 13.31 Ropani	1 aana (आना) = 4 Paisa (पैसा)
1 Kattha (कट्ठा) = 20 Dhur (धुर)	1 aana (आना) = 31.80 m ²
1 Kattha (कट्ठा) = 338.63 m ²	1 aana (आना) = 342.25 sq. ft.
1 Kattha (कट्ठा) = 3645 sq. ft.	1 aana (आना) = 16 Daam (दाम)
1 Dhur (धुर) = 16.93 m ²	1 Paisa (पैसा) = 4 Daam (दाम)
1 Dhur (धुर) = 182.25 sq. ft.	1 Paisa (पैसा) = 7.95 m ²
1 Ropani (रोपनी) = 16 aana (आना)	1 Paisa (पैसा) = 85.56 sq. ft.
1 Ropani (रोपनी) = 64 Paisa (पैसा)	1 Daam (दाम) = 1.99 m ²
1 Ropani (रोपनी) = 508.72 m ²	1 Daam (दाम) = 21.39 sq. ft.
1 Ropani (रोपनी) = 5476 sq. ft.	1 Haath = 1.5 ft

Land Measurement System in Nepal

(नेपालको जग्गा नापजाँच प्रणाली)

In Terai Region (तराईमा)

- 1 Bigha (बिघा) = 20 Kattha (कट्ठा) = 6772.63 m² (वर्ग मि.)
- 1 Kattha (कट्ठा) = 20 Dhur (धुर) = 338.63 m² (वर्ग मि.)
- 1 Dhur (धुर) = 1 Lagga x 1 Lagga = 16.93 m² (वर्ग मि.)
- 1 Lagga (लग्गा) = 9 Hand (हल)
- 1 Hand (हल) = 1.5 feet (फीट)

In Himalayan/Hilly Region (हिमाल व हाडमा)

- 1 Ropani (रोपनी) = 16 Anna (अन्ना) = 508.72 m² (वर्ग मि.)
- 1 Anna (अन्ना) = 4 Paisa (पैसा) = 31.80 m² (वर्ग मि.)
- 1 Paisa (पैसा) = 4 Daam (दाम) = 7.95 m² (वर्ग मि.)
- 1 Daam (दाम) = 1.99 m² (वर्ग मि.)

Unit Conversion (एकाइ परिवर्तन)

- 1 Bigha (बिघा) = 13.31 Ropani (रोपनी)
- 1 Kattha (कट्ठा) = 10.64 Anna (अन्ना)
- 1 Anna (अन्ना) = 1.88 Dhur (धुर)
- 1 Hectre (हेक्टर) = 10,000 m² (वर्ग मि.)
- 1 Hectre (हेक्टर) = 1 Bigha 9 Kattha 10 Dhur
- 1 Hectre (हेक्टर) = 19 Ropani 10 Anna
- 1 Hectre (हेक्टर) = 19 Ropani 10 Anna


न्यायिक शाखामा दर्ता हुन आउने मुद्दाहरूको विषयहरू तपसिल प्रकारका रहेका छन्

- जग्गा विवाद(यस पालिका क्षेत्र भित्रमा मूल समस्याको रूपमा रहेको)
- लेनदेन (यस प्रकारका मुद्दा न्यायिक कार्य क्षेत्रभित्र नपरेको भएता पनि केहि मुद्दालाई छलफलको प्रक्रिया बाट मेलामिलाप गरिएको छ)
- कुटपिट तथा गालीगलौज
- बाटो विवाद
- जेष्ठ नागरिकलाई पालना पोषण नगरको
- घर निर्माण रोक्का (सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरी घर निर्माण वा कुनै संरचन बनाउदा)
- पतिपत्नी विवाद
- नागरिकता र जन्मदर्ता

धन्यवाद



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



प्रस्तोता:-

पञ्चिकरण शाखा (सेवाइकाई)
सरावल गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्चिकरण सेवा इकाई

- सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको फोटो र प्रमाण पत्रहरू पोर्टल साइडमा अपलोड (वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ७) गरियो ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको फोटो र प्रमाण पत्रहरू पोर्टल साइडमा अपलोड गर्न बाकी (वडा नं. ६) रहेको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनलाईन प्रणालीबाट नविकरण गरियो ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिक (साउन देखि असार सम्म) बैंकिङ्ग प्रणालीबाट वितरण गरियो ।
- घटना दर्ता ऐन अनुसार जन्म दर्ता संसोधन वडा नं. १ बाट-१४, वडा नं. २ बाट-६, वडा नं. ३ बाट-५, वडा नं. ४ बाट-६, वडा नं. ५ बाट-२, वडा नं. ६ बाट-४ र वडा नं. ७ बाट-१ गरियो ।

- घटना दर्ता ऐन अनुसार विवाह दर्ता संसोधन वडा नं. १ बाट ३, वडा नं. ३ बाट १, वडा नं. ५ बाट १, वडा नं. ६ बाट १ र वडा नं. ७ बाट १ गरियो ।
- घटना दर्ता ऐन अनुसार मृत्यु दर्ता संसोधन वडा नं. ६ बाट १ वटा गरियो ।
- घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिविर सम्पन्न गरियो ।
- गाँउ पालिका स्तरिय समन्वय समितीको बैठक ३ पटक बसियो ।
- व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न गरियो ।
- व्यक्तिगत घटना तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न गरियो ।

- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैकिङ्ग समस्या समाधान तथा सहजिकरण समिती गठन तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
- अपाङ्गता सम्बन्धि रातो कार्ड ४ जना, निलो कार्ड ३४ जना, पेहेलो कार्ड १७ जना र सेतो कार्ड २ जना जम्मा गरि ४७ जनालाई अपाङ्गता कार्ड वितरण गरियो ।

अनुसूचि-५
दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

जिल्ला : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गा.पा/न.पा. : सरावल दर्ता मिति देखि : २०७८-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०७९-०३-३१

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारि से	
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्य को संख्या	दर्ता संख्या	सदस्य को संख्या	जम्मा	जम्मा
१	६७	५९		१२६	२६	२२		४८	५	१११	३७	१७४	१९	७४		३४६
२	७८	६२		१४०	२६	२०		४६	१	९५	१३	४५	८	२४		३०३
३	११५	७८		१९३	२८	१९		४७	४	१२३	१३	६४	११	४०		३९१
४	९९	१०८		२०७	२१	२९		५०	३	१०८	१०	६०	८	२५		३८६

५	११३	१०८		२२१	१६	१७		३३	४	८३	१२	५८	५	३०		३५८
६	१२४	१०७		२३१	२७	२१		४८	२	१०८	४	५	१९	११२		४१२
७	८७	८९		१७६	३४	३०		६४		१०४	२७	१७३	१०	४८		३८१
जम्मा	६८३	६११		१२९४	१७८	१५८	०	३३६	१९	७३२	११६	५७९	८०	३५३	०	२५७७

लक्षित समुह	वार्षिक कायम संख्या		जम्मा संख्या
	पुरुष	महिला	
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	८०६	८९०	१६९६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	१३७	१२७	२६४
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	०	२४२	२४२
विधवा	०	४६१	४६१
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	३१	२२	५३
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	१०५	५८	१६३
दलित बालबालिका	१७६	१८०	३५६
लोपन्मुख जाति	१५	१४	२९
जम्मा	१२७०	१९९४	३२६४

सरावल गाउँपालिका

पशु सेवा शाखा

सरावल, नवलपरासी
बार्षिक प्रगति समिक्षा

२०७८।०७९

कर्मचारी अवस्था :

प्राविधिक जनशक्ति कर्मचारी ५ जना

जस अनुसार :

शाखामा २ जना

अन्य सम्पर्क केन्द्रमा ३ जना (२ नं १ जना, ४ नं १ जना र ६ नं. वडा १ जना)

नयाँ फर्म, व्यवसायिक पशुपालन दर्ता तथा नविकरण

क. सं.	व्यवसायिक फर्म	समुह समिति दर्ता	नविकरण	कैफियत
१	४५	६	७२	२०७८ साउन देखि असार मसान्त सम्म

हाल सम्म जम्मा कृषक समुह, समिति र फार्म दर्ता : २०१ वटा
खारेज गरिएका फर्म तथा समुह : ७ वटा

.पशुधन विमा मृत्यु सिफारिस

● हाल सम्मको विवरण :

- बाख्रा : ५ वटा
- गाई : ४९ वटा
- भैसी : ११ वटा
- बंगुर : ४ गोटा
- हाँस : ३४१ गोटा

अन्य सिफारिस ७ वटा

समग्रमा पशु सेवा शाखा बाट प्रदान गरिएको वार्षिक कार्यक्रमको अवस्था

- कृत्रिम गर्भाधान सेवा : ४७८ घरपरिवार (गाई ५०७, ८२३ भैसी र २० बाख्रा मा)
- गोबर परिक्षण तथा पिसाव परिक्षण सेवा : वैशाखबाट सुरु १२७ वटा)
- पशु वन्धाकरण सेवा : २८४ घरपरिवार
- माइनर सर्जिकल सेवा : १४१ घरपरिवार
- सामान्य औषधी तथा सेवा परामर्श वितरण सेवा सेवा केन्द्रबाट : २५०४ घरपरिवार (बाख्रा संख्या १७२०३, कुखुरा परेवा हाँस १२०१, भैसी ३२०७, गाई १२०१॥)
- माछापालक कृषकको घरदैलोमै पुगि आवश्यक प्राविधिक विषयको जानकारी दिने गरेको । घरदैलो उपचार सेवा तर्फ ७८० जना कृषक लाभान्वित ।

स्वीकृत कार्यक्रम संचालन :

जस अनुसार :

- १ एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम ४ स्थानमा जसबाट १२० जना कृषक लाभान्वित । (माछापालन, गाईभैसी)
- २ घाँसको विउ वितरण : ८८ जना व्यवसायिक पशुपालक कृषक लाभान्वित ।
- ३ विद्युतीय च्यापकटर मेशिन वितरण १२ जना व्यवसायिक कृषक लाभान्वित ।
- ४ कृषकको मागमा आधारित स्थलगत तालिम २१० जना कृषक लाभान्वित ।
- कृषकहरुलाई निशुल्क दुध बोक्ने क्यान वितरण ६५ जना प्रत्यक्ष लाभान्वित ।

कमशः

- ५ पि.पि.आर भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम अर्न्तगत १०००० बाखामा भ्याक्सिनेशन सम्पन्न ।
- ६ खोरेत रोग को भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम सम्पन्न ३००० गाई भैसीमा , बंगुरमा स्वाइन फिभर विरुद्धको भ्याक्सि'नेशन कार्यक्रम सम्पन्न ।
- ७ सवै वडामा गाई भैसीमा लाग्ने महामारी रोग भ्यागुते र चरचरे रोग विरुद्धको भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- ८ बाखाको साना व्यवसायिक उत्पादन केन्द्र पकेट कार्यक्रमको सम्झौता अनुसार तथा कार्यविधि अनुसार सम्पन्न भएको छ जसबाट ४२ जना कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित ह'न'भएको छ ।
- ९ व्यवसायिक कृषकको गोठमा विज्ञ सेवा संचालन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ जसबाट ३२ जना कृषक लाभान्वित ह'न'भएको छ ।
- १० बाखा पैचो पलोअप कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- ११ बहुक्षेत्रिय पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम अनुसार सम'हका सदस्यहरुलाई १।१ के.जी ध्यु वितरण गरिएको छ जसबाट २१० जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

गा.पा अध्यक्ष

व्यवसायिक पशुपालक कृषक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

१,१ जना कृषक

जस अनुसार : गाईभैसी तर्फ १ जना रु २०,०००।

बाखापालन तर्फ रु १५,०००।

माछापालन तर्फ रु १५,०००।

कार्यक्रम संचालन गर्दाको समस्याहरु

- कृषकहरुले लागत साभेदारी कार्यक्रममा संचालन गर्न इच्छुक नहुने ।
- कृषकहरुले सकेसम्म निशुल्क रुपमा कार्यक्रम माग गर्नु ।
- कतिपय लागत साभेदारी अर्न्तगत स्थानिय निकायबाट गर्नपने साभेदारीमा स्रोतको सुनिश्चित नहुनु ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरुको कार्यविधि स्पष्ट नहुनु वा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका हुनु । साथै समयमै पत्राचारको रिपलाई नआउनु ।

समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु

- फिल्डमा देखिएको प्राविधिक समस्याहरुका विषयमा नियमित भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र संग समन्वयन गर्ने ।
- अन्य समस्याको विषयहरुमा कार्यालय संग नियमित सम्पर्क, समन्वयन, पृष्ठपोषण कार्य लिने गरेको ।
- वडाहरुका समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित वडा अध्यक्ष ज्युहरु संग समन्वय गरि समाधान गर्ने गरेको ।





घाँस खेतीको अनुगमन गर्दै गर्दाको तस्वीर







सरावल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सरावल नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ पूर्वाधार विकास शाखा
प्रगति विवरण

खरिद भएका निर्माण कार्यहरु

Tender Works Vivaran Sarawal Rural Municipality

S.N	Contract ID	Name of Works	Contractor's Firm
Fiscal Year 2077/78			
1	02/\$RM/NCB/2077/78	Badahara Manglapur Road	Shiva Shakti Construction and Real state Pvt Ltd
2	09/\$RM/NCB/2078/79	Gobrahiya Bhujahawa Sadak Kalopatre	Ajit Construction
3	12/\$RM/NCB/2077/78	Balmaitri dhara, Chhatra maitri Sauchalay and Cycle stand on community schools of Sarawal 2, 5, 6, 7	Pashupatin Nirman Sewa
4	13/\$RM/NCB/2077/78	Patani Khanepani Aayojana	Bhimeshwar Sunrise Mahesh J.V.
5	17/\$RM/SQ/2077/79	Gadauri Dhangadawa road second stage	Jesika Nirman Sewa
6	23/\$RM/SQ/2077/78	Aayurved Bhawan , sarawal 2	Manohar Construction
7	24/\$RM/SQ/2077/78	Pathrahiya Jane bato Kalopatre	Manushi Construction, Bardaghat
8	26/\$RM/NCB/2077/78	Madhauiya Gau ma RCC road	KAT Engineering Construction
9	27/\$RM/NCB/2077/78	Gobrahiya Bhujahawa Sadak Phase ii	Nabin Construction
Fiscal Year 2078/79			
1	01/\$RM/NCB/2078/79	Gobrahiya Bhujahawa Sadak Kalopatre nirman, Sarawal 4-5	Varya Construction
2	02/\$RM/NCB/2078/79	Sarawal Gau ma Sadak Kalopatre, Sarawal 3	Jayeshwal Construction

3	03/\$RM/SQ/2078/79	Patani Jamniya Sadak Kalopatre, Sarawal 3	Riddhi Siddhi Construction
4	04/\$RM/SQ/2078/79	Patichauli Tialkpur Jodne sadak kalopatre, Sarawal 1-2	J.B Construction
5	05/\$RM/SQ/2078/79	Binayak Shamma ko ghar deldhi Porba ko sadak ko adhuro nala tatha bato kalopatre manari, Sarawal 2	Riddhi Siddhi Construction
6	06/\$RM/SQ/2078/79	Pathrahiya Kalopatre (Tulsinagar Pathrahiya adhuro bato)	Manushi Construction
7	07/\$RM/SQ/2078/79	Manari Swasthachawki ma talla thap, Sarawal 2	Abinash Construction
8	08/\$RM/SQ/2078/79	Bahu uddeshiya sabha hall ko adhuro kam pura game, Sarawal 3	Abinash Construction
9	09/\$RM/NCB/2078/79	Deep boring tatha paidi nala nirman sarawal Gaupalika manari 2	Uakdi Orali Nirman Sewa
10	10/\$RM/SQ/2078/79	Sarawal Gau ma sadak kalopatre phase ii, sarawal 3	Jesika Nirman Sewa
11	11/\$RM/NCB/2078/79	Gobrahiya Bhujahawa Sadak kalopatre nirman phase ii, Sarawal 4	Aliza Construction
12	12/\$RM/NCB/2078/79	Dhangadawa- Pusauli Nahar Sadak Kalopatre, Sarawal 5-6	BuddhaBhumi construction
13	13/\$RM/NCB/2078/79	Sarawal Janakpur Jodne Sadak Kalopatre, Sarawal 3	Palus than Nirman Sewa
14	14/\$RM/NCB/2078/79	Gobrahiya Prahari Chawkidichhi Prasanani Tole Hudai Badahara Jane Bato Kalopatre, Sarawal 4	Jesika Nirman Sewa

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

15	15/8RM/NCB/2078-79	Patani Jamuniya Sadak ko Bali khanda Kalopatre, Sarawal 3	Palus than Nimman Sewa
16	16/8RM/NCB/2078-79	Manani Ghol Pul Nirman, Sarawal 2	Riddhi Siddhi Construction
17	17/8RM/NCB/2078-79	Badahara Manglapur Adhuro Sadak Kalopatre pura Garne Karya, Sarawal 4	Om Shivam Nimman Sewa
19	19/8RM/NCB/2078-79	Adhuro Ayurved Bhawan Pura Garne Karya, Sarawal 2	Manohar Construction
20			
21			

सोभै खरिदको विवरण

कार्यालयको नाम

सरावल गा. पा.

अर्थिक वर्ष

०७८/७९

सि. नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यावसायीको नाम
	Ward no 1	
	Tulsinagar Bal bhawanko adhuro parkhal nirman tatha 1 ranogan	Ansh Construction, Palhinandan 4
2	Tharu Milan Kendrako Adhuro Nimman	Biraj Construction, Sarawal 1
3	Bato marmat samhar, sarwal 1	Roshan Construction, Palhinandan 3
4	Adhuro Tilakpur Pathkahuli sadak Kalopatre, Sarawal 1,2	Manushi Construction and suppliers
	Ward no 2	
1	Airahuli ra java adhuro kalopatre	Buddhabhumi Construction, suvna 12
2	Pathkahuli adhuro kalopatre	Safal construction, tilotamma 6
	Ward no 3	
1	Goini Krishi upaj sankalan kendra ahuro karya pura game y karya	Jesika Nimman Sewa, Sarawal 1
2	Vidhut Tar pole kharid avam Jadan ward 3, 5, 6	Karishma Nirman Sewa, Palhinandan 3
3	Jamunahawa dekhi gobahiya samma sadak marmat Sarawal Bahu uddashiya sabha hall ma sound proffing	KAT engineering construction
4	game karya	JB Construction, Sarawal 1
	Ward no 4	
1	No ward Karyalaya bhawan ma baki Kam	A.S. Palhinandan Construction
	Ward no 5	

सोभै खरिदको विवरण

कार्यालयको नाम

सरावल गा. पा.

आर्थिक वर्ष

०७८/७९

सि. नं	कामको विवरण	निर्माण व्यावसायीको नाम
1	Gadauri Dhangadawa Sadak Antargat Dhangadawa ma Hume Pipe culvet Nirman Karya	Ashok Construction, Palhinandan 5
2	5 no Ward karya laya marmat	Siyam Nirman Sewa, Sarawal 5
3	Dhangadawa Dhanpokhara Chaat Ghat	Mali Construction, Sarawal 5
4	Badahara Adhuro Kotahi Mai Mandir Nirman	Shivanya Nirman Sewa, Palhinandan 6
	Ward no 6	
1	Sadak Marmat Samhar, Sarawal 6 Gadauri	Mishra Nirman Sewa, Palhinandan-4
	Ward no 7	
1	Adhuro Dharmasala Nirman Bhujahawa	Ramgram Construction, Sarawal 2
2	Construction of Chaat ghat, Sarawal 7 Bhansar tole	Mishra Nirman Sewa, Palhinandan 4
3	Vaudha bhihar ma gate nirman ra prem harijan ko ghar dekhi inar samma sadak marmat	Araditya Construction, Ramgram 10
4	Ganeshpur Ramjanki mandirma sauchalaya nirman ra sundharikaran karya ra adhuro ramjanaki mandir marmat	Sani Construction, Ramgram 5
5	Construction of Cement Park Bench	Raju Cement samagri udyog sarawal 1
6	Construction of RCC Road, sarawal 7 bargadawa	Santosh Nirman Sewa, Ramgram-3, Nawalparasi

सोभै खरिदको विवरण

कार्यालयको नाम

सरावल गा. पा.

आर्थिक वर्ष

०७८/७९

सि. नं	कामको विवरण	निर्माण व्यावसायीको नाम
7	Construction of RCC Road, Sarawal-7, Ganeshpur	Rupa Nirman Sewa, Ramgram-1, Nawalparasi
8	Construction of Samudaik Bhawan, Sarawal-7, Bhujahawa Bhansar Tole	Ramgram Construction, Sarawal-2, Nawalparasi
9	Construction of Samudaik Bhawan and Durga Mandir, Sarawal-7, Mojarahiya and Bargadawa	Avinash Construction, Ramgram-10, Nawalparasi
10	Maintenance of Pot Hole Gravel Road, Sarawal-5 and 6, Dhangadawa bhujahawa road	Ramgram Construction, Sarawal-2, Nawalparasi
11	Maintenance of Pot Hole Gravel Road, Sarawal-7, Mahespur Triveni Road	Pasupati Nirman Sewa, Ramgram-3, Nawalparasi
27		

उपभोक्ता समिति मार्फत भएका निर्माण कार्यहरु

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
1	हसनी भवानी भगडाभा बाउण्डी तारवार तथा गेट निर्माण	2078-08-27	2078-11-10	1	500000
2	राधाकृष्ण मन्दिर बसहीमा साँचालय निर्माण	2078-07-30	2078-11-11	1	350000
3	अधुरा छाप केन्द्र निर्माण अलनन्दनगर	2078-08-13	2078-11-25	1	300000
4	तिलकपुर गायत्री मन्दिर निर्माण ।	2078-08-12	2078-11-26	1	500000
5	छाँवरपुर- RCC डलान तथा ग्राभेल (पिच बाटो देखि उत्तर R.C.C र विद्यालय टाेल ग्राभेल)	2078-08-22	2078-12-06	1	700000
6	भगड-बाटो ग्राभेल(पुल देखि पैमका घर सम्म र विद्यालय टाेल जाने बाटो)	2078-08-27	2078-12-18	1	700000
7	सालबास- बाटो ग्राभेल (काकी टाेल देखि सुकुम्बासी टाेलसम्म राजमार्ग देखि टिवाकरको घरसम्म)	2078-09-09	2078-12-18	1	700000
8	भगडा चोक देखि उत्तर सालबास सुकुम्बासी जोड्ने बाटो	2078-10-13	2078-12-18	1	1500000
9	तिलकपुर- बाटो ग्राभेल (तिलकपुर भगडा जाँड्ने बाटो र छान्का खेत देखि दक्षिण)	2078-08-09	2078-12-29	1	700000
10	छाँवरपुर पाँखरीको डिल निर्माण	2078-08-22	2078-12-30	1	500000
11	टुस निर्माण तथा बाटो ग्राभेल (सामुदायिक भवन माथि टुस निर्माण(५लाख) तथा बाटो सुन्दरीकरण(२ लाख)	2078-09-13	2079-01-04	1	700000
12	तिलकपुर पंचनगर कृषि सडक स्तरोन्नति तथा मनरखनी कलोमा कन्भर्ट निर्माण	2078-12-21	2079-02-10	1	1000000
13	बसही-बाटो ग्राभेल खेलकुद मैदान जाने बाटो र साना किसान जाने बाटो)	2078-09-12	2079-02-13	1	800000
14	बसन्त मा.वि.टुस निर्माण	2078-11-27	2079-02-19	1	400000

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
15	हलासी खाेलाको पथलहनिम तटबन्ध निर्माण	2078-09-06	2079-02-31	1	200000
16	सालबास मोती टोलमा (नमुना टोल) बाटो याभेल	2078-12-02	2079-03-02	1	300000
17	बटमथान देछी वावुराम भण्डारीको घरसम्म जाने बाटो स्तरोन्नती	2079-01-07	2079-03-02	1	300000
18	वडा नं. १ तुलसीनगरमा अधुरो गायत्रे मन्दिर निर्माण	2078-12-10	2079-03-09	1	300000
19	खोखरपुर स्थित अधुरो पोखरी डिल निर्माण	2078-12-25	2079-03-15	1	500000
20	आदर्श मा.वि खोखरपुरामा प्राविधिक धारको न्याय सञ्चालनको लागी पूर्वाधार निर्माण	2078-12-07	2079-03-15	1	2000000
21	सरावल-१ रजहवा शान्ति वनवाटिका निर्माण	2078-12-09	2079-03-15	1	500000
22	नयाँटोल सिमलवडीमा कलभर्ट निर्माण	2078-10-03	2079-03-15	1	500000
23	मनकामना मन्दिर जाने बाटो तथा कलभर्ट निर्माण, तुलसीनगर	2079-01-07	2079-03-15	1	500000
24	बासा बसही नयाँटोल बनवाटिकामा शौचालय निर्माण	2079-02-11	2079-03-15	1	500000
25	आमा समूह अधुरो भवन निर्माण बासाबसही	2079-02-23	2079-03-15	1	500000
26	पहरी चौकी बासामा धनुवा काष्ठ निर्माण	2078-12-28	2079-03-15	1	500000
27	पथरहिया सिमलवडी सडक मर्मत(माटो फिलिड तथा याभेल)	2079-03-14	2079-03-21	1	300000
28	अजहरी- सामाजिक भवन मर्मत	2078-11-30	2078-03-03	2	500000
29	सुबन्धी अाधारभूत विद्यालयको अधुरो भवन निर्माण	2078-06-18	2078-09-18	2	500000
30	बाटो याभेल उपभोक्ता समिति	2078-06-22	2078-10-03	2	100000
31	जावा गाडमा आर सि सि ढलान	2078-09-11	2078-11-25	2	1000000
32	विष्मर्ति प्रा.वि रंगराेगन एवं मर्मत	2078-09-08	2078-12-06	2	300000
33	पट्खोली- देवी मन्दिर निर्माण	2078-08-20	2078-12-06	2	300000
34	दुर्गा पन्चायतन मन्दिरको अधुरो धर्मशाला निर्माण	2078-07-12	2078-12-07	2	500000

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
35	तिलाेलीम छठघाट निर्माण	2078-08-28	2078-12-10	2	700000
36	बाल उद्यान	2078-09-21	2078-12-16	2	600000
37	जावा- महिला भवन निर्माण	2078-09-06	2078-12-18	2	400000
38	जावा- सामाजिक भवन निर्माण	2078-07-26	2078-12-20	2	400000
39	ढल निकास दडिगा	2078-09-11	2078-12-30	2	600000
40	दडियामा अधुरो माला निर्माण	2078-11-23	2079-01-06	2	300000
41	मगरामुडा कृषि बाटो मर्मत	2078-09-20	2079-01-25	2	220000
42	अहिरौली- सन्ध्यामड मन्दिर निर्माण	2078-11-23	2079-03-07	2	300000
43	मनरी कोटहिम्ड जाने बाटो याभेल तथा स्तरोन्नती	2078-12-18	2079-03-07	2	600000
44	अहिरौली दिउदर बाबा मन्दिर निर्माण	2078-11-15	2079-03-08	2	300000
45	अजहरी- बरमथान मन्दिर मर्मत	2079-02-11	2079-03-09	2	200000
46	वडा नं. २ पटखोली स्थित मूनलाड्ट एकेडेमी जाने बाटो स्तरोन्नति	2078-12-21	2079-03-09	2	300000
47	वडा अन्तर्गतका सडक मर्मत सम्भार	2079-02-19	2079-03-09	2	200000
48	ककरपत्तनगर पोषणा स्मारक स्तम्भ निर्माण	2078-12-23	2079-03-15	2	500000
49	दडिया- मन्दिर जाने बाटो मर्मत	2078-09-12	2079-03-15	2	100000
50	अजहरी शिवालय मन्दिर निर्माण	2079-02-19	2079-03-15	2	350000
51	जावामा ककरपत्तनगर प्रवेशद्वार निर्माण	2078-12-23	2079-03-21	2	1000000
52	सरावलको अधुरो छठघाट निर्माण कार्य	2078-07-11	2078-08-29	3	171098.76
53	हलासी देखि जम्हनवा जाने बाटो याभेल निर्माण	2078-08-15	2078-09-14	3	100000
54	पिपरामा बाटो याभेल निर्माण	2078-08-07	2078-10-11	3	300000

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
55	जनकपुर टाेलमा तुलसीकाे घर देखि करन बरेठाकाे घर सम्म अधुनै ढल निर्माण	2078-09-12	2078-11-08	3	300000
56	जमुहना गाउमा अधुनै अाे सि सि ढलान	2078-09-11	2078-12-06	3	1800000
57	सरावल टाेलमा अधुनै धर्मशाला निर्माण	2078-09-14	2078-12-06	3	500000
58	जनकपुर टाेलमा खदरु चाैधरीकाे घर देखि विशेषर फाैजदार घर सम्म माटाे साेलिड तथा बाभेल	2078-09-21	2078-12-06	3	300000
59	पिपरा दलित बस्तीमा अाे सि सि ढलान	2078-09-06	2078-12-20	3	500000
60	जनकपुर टाेलमा अंगद चाैधरीकाे घर देखि मंगा प्रसाद चाैधरीकाे घर सम्म माटाे साेलिड तथा बाभेल	2078-09-26	2078-12-29	3	287140.07
61	पटनी टाेलमा माधवराज चाैधरीकाे घर देखि प्रेम चाैधरीकाे घर सम्म आर.सि.सि	2078-10-20	2079-01-22	3	800000
62	गाेडुनी बड्मथान निर्माण	2078-09-18	2079-01-22	3	150000
63	महेन्द्र मा.वि. सरावलमा पर्खाल निर्माण	2078-11-02	2079-02-25	3	1350000
64	शिव पार्वती मन्दिरमा शौचालय निर्माण	2078-12-01	2079-02-31	3	130000
65	पिपराकाे अधुनै सामुदायिक भवन निर्माण	2078-10-03	2079-03-02	3	200000
66	पिपराकाे बालपरी मन्दिर निर्माण	2078-10-03	2079-03-03	3	800000
67	पिपरा महुवास्थित मदरसा कादरिया गौसल आजम भवन निर्माण	2078-11-27	2079-03-13	3	500000
68	पटनी खानेपानी आयोजना कार्यालय जाने बाटो स्तरोन्नती	2078-12-22	2079-03-14	3	300000
69	पोषण सुधारका लागि विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण बा मर्मत सम्भार (बालपरी स्कूल)	2078-11-27	2079-03-15	3	800000
70	गाेडुनी गाउमा आर सि सि ढलान	2078-10-03	2079-03-15	3	1800000
71	बालपरी बा.वि. मर्मत	2078-11-01	2079-03-15	3	221000

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
72	जनकपुर टाेलमा कुपि बाटाे मर्मत कार्य	2078-11-22	2079-03-15	3	300000
73	काेठिलहाटाेलमा फामु चाैधरीकाे घर देखि केशमतिकाे घर सम्म अाे सि सि ढलान	2078-11-10	2079-03-15	3	615000
74	सरावल टाेलमा जयराम हाेजेनकाे घर दोख राेगाहाे हाेजेनकाे घर सम्म बाभेल समेतकाे ढल निर्माण कार्य	2078-10-13	2079-03-15	3	600000
75	श्वेनगर पर्दाटाेलमा नाला निर्माण तथा आर सि सि ढलान	2078-09-21	2079-03-21	3	1400000
76	ललितपुर कर्वालामा माटाे पटान	2078-07-04	2078-08-27	4	100000
77	ललितपुर टाेलमा सडक स्तरउन्नती	2078-07-03	2078-09-21	4	200000
78	पुर्नहा टाेलमा अाे सि सि ढलान	2078-07-11	2078-09-21	4	800000
79	श्वे बहिरी सम्म माडु अधुनै टुप्ट निर्माण	2078-07-28	2078-09-21	4	250000
80	ललितपुर शिव मन्दिर तारबार र माटाे पटान	2078-07-23	2078-09-25	4	200000
81	बटसारा टाेलमा सडक स्तरउन्नती	2078-06-24	2078-09-26	4	300000
82	पुर्नहा गाँउमा आर.सि.सि. ढलान	2078-07-03	2078-10-25	4	500000
83	गाेबरहिया प्रसहनि टाेलमा सडक स्तरउन्नती	2078-07-17	2078-10-27	4	200000
84	ललितपुरमा अधुनै बाटाे अाे सि सि ढलान (उत्तर टाेल)	2078-07-07	2078-10-27	4	1150000
85	बटसारा गायत्री मन्दिरमा शौचालय निर्माण	2078-06-24	2078-12-06	4	500000
86	पुर्नहा मदरसा निर्माण कार्यका लागि	2078-07-15	2078-12-06	4	400000
87	बटसारा मदरसा मर्मत सम्भार गर्न	2078-08-14	2078-12-08	4	500000
88	ललितपुर मस्जिद मर्मत सम्भार तथा कङ्ग्रा निर्माण	2078-09-21	2078-12-08	4	500000
89	नरानी जामा मस्जिद	2078-11-26	2078-12-29	4	350000

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
90	गाँवरहिया मसहर टाेलमा सडक स्तरउन्नती	2078-10-06	2078-12-29	4	600000
91	हात्तिवन मन्दिर मर्मर सम्भार उपभोक्ता समिती	2078-11-23	2079-01-06	4	150000
92	गोवरहिया टोलमा सडक मर्मत सम्भार	2078-10-10	2079-01-15	4	300000
93	सोहन गृक बाबा मन्दिर अधो काम प्रा गर्न	2078-11-02	2079-02-10	4	200000
94	ललितपुरम् अा.सी.सी. ढलान	2078-08-21	2079-02-11	4	500000
95	गाँवरहिया चाेकमा सार्वजनिक शाैचालय निर्माण	2078-12-20	2079-02-19	4	150000
96	पुनीहा सडक मर्मत तथा याभल (मर्मत सम्भार कोष)	2079-01-02	2079-03-03	4	95000
97	हात्तिवन टाेलमा सडक स्तरउन्नती	2078-09-14	2079-03-06	4	400000
98	बडा कार्यालय मर्मत सम्भार	2078-12-13	2079-03-07	4	300000
99	बडा नं ४ पुनीहामा अधो म्दरसा निर्माण	2079-01-21	2079-03-14	4	200000
100	ललितपुर उत्तर टोल निर्मल यादवको घर देखि दसिण तर्फ जाने बाटो आर.सि.सि.	2078-11-25	2079-03-15	4	500000
101	हात्तिवन टाेलमा पर्ने श्री काेदइ बाबा स्थान अगाडी कुचि बाटो स्तरउन्नती	2078-10-05	2079-03-20	4	400000
102	मंगलापुर टाेलमा आर.सी.सी. ढलान	2079-03-08	2079-03-21	4	400000
103	पुनीहा अधोाे हनुमान मन्दिर निर्माण	2078-11-16	2079-03-22	4	225000
104	बिनाेद निता कण्डेल अाधिरभुत विद्यालय मर्मत सम्भार	2078-07-14	2078-10-03	5	400000
105	रामपुत लाेहराकाे घर देखि बनरा बेटाकाे घरसम्म बाटो अा.सि.सि.ढलान	2078-07-07	2078-10-04	5	224000
106	मुलाब यादवकाे घर देखि सिद्ध चमारकाे घरसम्म बाटो अा.सि.सि.ढलान	2078-07-12	2078-10-11	5	323000
107	"11.6.9.363 (जितपुर गण्डक नहर देखि जितपुर धनीवा नदि सम्म बाटो स्तरउन्नती-५ सरावल गाउँपालिका-५)"	2078-07-23	2078-10-12	5	2500000

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
108	काेठारी केवटकाे घर देखि पुजार केवटकाे घर सम्म बाटो अा.सि.सि. ढलान	2078-07-10	2078-10-13	5	242100
109	बडहरा मस्जिद रंगराेगन	2078-08-09	2078-10-18	5	50000
110	बलिभद्र चाैधरीकाे घर देखि दल सिंगार चाैधरीकाे घरसम्म ढल निकास निर्माण	2078-07-03	2078-10-25	5	966300
111	जाेगी सहालीकाे घर देखि पूर्व नहरतर्फ जाने बाटो ढल निकास तथा अा.सि.सि. ढलान	2078-07-23	2078-11-15	5	2339800
112	किसुन कहराकाे घर देखि मन्जु गाँडकाे घर हुदै गनेश कहराकाे घरसम्म बाटो अा.सि.सि.ढलान	2078-07-10	2078-11-23	5	190000
113	धनगडवा गौडमा आर.सि.सि. ढलान	2078-11-25	2078-12-30	5	1000000
114	कुलबरीया छठ घाट निर्माण	2078-10-17	2079-01-21	5	500000
115	श्री जनता आधारभुत विद्यालय धनगडवा जाने मूल सडक देखि खानेपानी सम्म जाने सडक स्तरउन्नति	2078-10-25	2079-02-25	5	500000
116	धनगडवामा सडक स्तरउन्नति तथा याभल	2078-12-17	2079-02-30	5	300000
117	धनगडवाकाे अधोाे सामुदायिक भवन/खाेप केन्द्रकाे निर्माण प्रा गर्न	2078-12-06	2079-02-31	5	800000
118	सुबास जैसवालकाे घर देखि ओम प्रकास पाण्डेयकाे घरसम्म बाटो स्तराेउन्नती	2078-11-01	2079-02-31	5	300000
119	धनगडवा धनपोखरा जाने सडक निर्माण	2078-11-30	2079-03-02	5	500000
120	बिनाेद निता कण्डेल अाधिरभुत विद्यालययम् दण्ट निर्माण	2078-09-21	2079-03-06	5	500000
121	दुर्बोलियाम् नाला निर्माण	2078-12-22	2079-03-07	5	300000
122	शाैचालय निर्माण (मदरसा न्फुल उल्म मधवविया सरावल-६)	2078-08-21	2077-11-10	6	500000

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
123	पुसाँलीमाबाटार् अर.सि.स. ढलान	2078-09-06	2078-11-22	6	1500000
124	वडा नं.६ मधवलिआ अावास चरिहारकाे घर देखि उत्तर जाने बाटार् अर.सि.सि ढलान	2078-07-23	2078-12-21	6	500000
125	मधवलिआ गाउमा आर सि सि ढलान	2078-06-24	2078-12-21	6	1500000
126	धनेवा खोलाको तटबन्ध (मर्मत कोष विशेष अन्दान)	2078-12-06	2078-12-29	6	27000
127	जनजागृति अाधारभूत विद्यालय माटो पटान टुस निर्माण रंगरोगन	2078-11-23	2078-12-30	6	500000
128	छडाेना मस्जिदकाे अधूराे पर्खाल निर्माण	2078-08-14	2078-12-30	6	500000
129	गडाेरी शिवशक्ति बीज वृद्धि समुहकाे भवन मर्मत	2078-09-16	2078-12-30	6	370000
130	पुसाँली गुजर जनाब अलि गुजरकाे घर देखि अब्दुल मजिद गुजरकाे घर सम्म आर सि सि ढलान	2078-08-14	2079-01-04	6	500000
131	वडा नं. ६ नौडिहवाम्म सडक R.C.C ढलान	2078-11-29	2079-01-13	6	300000
132	मधवलिआ मदरसामा शाैचालय निर्माण	2078-11-01	2079-02-11	6	400000
133	सत्य नारायण कमकरकाे घर देखि पुर्णवारी हजामकाे घर सम्म	2078-12-22	2079-02-30	6	500000
134	लाैकट्टी टाेल वडा नं.६ मा आर सि सि ढलान एवं साैचालय निर्माण	2078-12-21	2079-02-30	6	1500000
135	छडाेना सडक मर्मत सम्भार	2079-01-11	2079-03-02	6	500000
136	(वडा नं. ६ मा कालिका मन्दिर निर्माण 3 लाख -पुसाँली कालिका मन्दिर निर्माण 1 लाख)	2078-12-06	2079-03-12	6	400000
137	11.6.9.358 (गडाेरीमा सामुदायिक भवन निर्माण सरावल गाउँपालिका-6)	2078-08-09	2079-03-15	6	2500000
138	मस्जिद निर्माण	2078-11-01	2079-03-15	6	1500000
139	सडक मर्मत सम्भार (धनेवा नदिकाे पुल देखि नौडिहवा हुदै जाने सडक)	2079-03-09	2079-03-21	6	95000

S.N	Name	DateOfContract	DateOfEnd	WardNo	GrantAmount
140	मधवलिआ गाउँको अधूरा आर.सि.सि. पूरा गर्ने कार्य	2079-02-23	2079-03-21	6	1000000
141	सडक मर्मत सम्भार	2079-01-11	2079-03-22	6	500000
142	बस्मिती प्रा.वि.भटवलिआमा मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	2078-07-23	2078-09-21	7	400000
143	वि.ओ.पि.भुजहवाम्म भान्सा घर निर्माण	2078-09-25	2078-10-10	7	200000
144	11.6.9.361 (महेशपुर त्रिवेणी सडक देखि बरगदवा गाउ सम्म ढल निकास सहित सडक स्तरोन्नती, सरावल गाउँपालिका-७)	2078-08-20	2078-10-12	7	2500000
145	माेजरहिथ सडक स्तरोन्नती	2078-07-11	2078-12-20	7	500000
146	बर्दघाटे मन्दिरमा माटो पटान तथा सुन्दरीकरण गर्ने कार्य-काली मन्दिर बरगदवामा बाल र ट्रष्ट	2078-11-15	2078-12-21	7	800000
147	भटवलिथ काली मन्दिरमा चौतारी निर्माण	2078-12-08	2079-01-22	7	100000
148	भुजहवा डफाली टोलस्थित लिटिल गण्डकमा रिटेनिड वाल निर्माण	2078-12-01	2079-03-03	7	400000
149	माेजरहिथ सडक स्तरोन्नती	2078-08-20	2079-03-03	7	500000
150	बाभेन सडक मर्मत कार्यक्रम माेजरहिथ	2078-11-20	2079-03-03	7	450000
151	सरावल ७ बाबा मेहिदास कटीमा धर्मशाला निर्माण	2078-12-23	2079-03-07	7	500000
152	भुजहवा बर्दघाटे मन्दिरमा पार्क निर्माण	2079-02-19	2079-03-07	7	500000
153	कच्यौ सडक मर्मत कार्यक्रम बरगदवा र भटवलिथ	2078-11-22	2079-03-13	7	450000
154	वडा नं. ७ बरगदवा खजुरा खोला नदी तटबन्ध निर्माण	2078-11-26	2079-03-15	7	500000

नक्सा पास, अभिलेखीकरणको विवरण

- ३१ वटा भवनको अभिलेखीकरण
- १ वटा भवनको नयाँ निर्माणका लागि अस्थायी इजाजत पत्र दिइएको

निर्माण कार्यको संक्षिप्त विवरण

- सडक कालोपत्रे ३१०० मि
- सडक आर.सि.सि ढलान ३५०० मि
- सडक ग्राभल ७५०० मि
- ढल निकास ८२० मि
- टेवा पर्खाल र ग्याविन २५० मि
- सार्वजनिक शौचालय ८
- स्कूल भवन ४

निर्माण कार्य कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरु

- स्थानीयको अवरोध
- उ. स. तथा ठेकेदारको ढिला सुस्ती
- निर्माण स्थलको जग्गा विवाद





धन्यवाद ! ! !



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



प्रस्तोता:-

राजस्व शाखा

सरावल गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	शिर्षक नम्बर	आय शिर्षक नाम	संकलित रकम (रु.)
1	11313	सम्पत्ति कर	15,83,645.50
2	11321	घरवहाल कर	4,98,259.50
3	11443	शिक्षा सेवा शुल्क-निजि शैक्षिक	14,000.00
4	11634	कृषक समुह दर्ता	6,000.00
5	14221	न्यायिक दस्तुर	22,750.00
6	14229	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	3,000.00
7	14242	नक्सापास दस्तुर	6,31,601.35
8	14243	सिफारिश दस्तुर	1,92,320.00

9	14249	अन्य दस्तुर	9,65,227.00
10	14250	प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर	22,000.00
11	14251	टेण्डर फर्म दस्तुर	18,000.00
12	14252	निर्माण व्यावसाय इजाजत दस्तुर	25,000.00
13	14253	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	2,06,000.00
14	14611	व्यवसाय कर	4,55,313.00
मिति 2078/04/01 देखि 2079/03/32 सम्म सम्मको जम्मा रु			46,43,116.35
मिति 2079/04/01 देखि 2078/03/31 सम्म सम्मको अ.ल्या जम्मा रु.			0.00
जम्मा :			46,43,116.35

	वडा १ देखि ७ सम्मको आम्दानी असुली विवरण
वडा नं.१	२२,३८,९७०
वडा नं.२	५,७३,२९३
वडा नं.३	६,८४,३९२
वडा नं.४	६,८२,०३३
वडा नं.५	४,९६,६८८
वडा नं.६	४,८८,६४२
वडा नं.७	१०,२३,२०६

कुल जम्मा रकम १,०८,३१,३४१



सरावल गाँउपालीका
गाँउ कार्यपालीकाको कार्यालय
सरावल, नवलपरासी।



आ.व.२०७८/०७९को वार्षिक प्रगती विवरण

२०७९/०५/०६ सोमबार
सरावल गाँउ कार्यपालीकाको सभाहल, सरावल।

रोजगार सेवा केन्द्र
सरावल गाँउपालीका ।

१. गत आ.व को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रत्येक वडाहरुबाट योजना माग गरी स्वीकृत गरी यस रोजगार सेवा केन्द्रको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS)मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्रथामिकतानुसार काममा खटाइएको हो। २०७८/०७/२३मा योजना छनोट र स्वीकृत गर्ने गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय भएको छ र २०७८/०८/१९मा निर्देशक समितीको बैठकबाट यस रोजगार सेवा केन्द्रको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS)मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्रथामिकता प्रमाणीत भयो र न्युनतम ज्याला दररेट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अनुरूप कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

गत आ/व मा सम्पन्न भएका कार्यक्रम निम्न अनुसार छनः

१. बाटो र सिचाई कुलो मर्मत सम्भार वडा न १
२. सरावल सिचाई कुलो मर्मत सम्भार वडा न ३
३. बाटो मर्मत सम्भार वडा न ४
४. बाटो मर्मत सम्भार वडा न ५
५. नाला सरसफाई वडा न ६
६. बाटो मर्मत सम्भार वडा न ७
७. सिचाई कुलो र झाडी सरसफाई वडा न २
८. सिचाई नाला सरसफाई वडा न ३

साथै आ.व २०७८/७९मा जम्मा १५१ जना बेरोजगार व्यक्तिहरु सूचिकृत भई झण्डै ७० जना काममा सहभागी हुनुभएकोमा आ.व २०७९/८०मा ३९९ जना बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचिकृत हुनका लागि निवेदन प्राप्त भएको छ । उक्त निवेदन अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS)मा सूचीकृत गरिसकेको छौ।

२. नेपाल सरकार, लुम्बिनी प्रदेश र यस गाँउपालिकाबाट यस गाँउपालिका भित्र संचालनहुने विकास निर्माण र अन्य आयोजनाहरुमा आवश्यक पर्ने श्रमिक यस गाँउपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गरि काममा मानव श्रोतका रुपमा प्रयोग गर्ने २०७८/०७/०८मा सूचना जारी गरियो ।

३. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत काम गर्नुभएका श्रमिकको कार्यस्थल दुर्घटना बीमाको प्रबन्ध यथासिघ्र मिलाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत २०७८/०९/०९मा माग गरिएको छ । र मिति २०७८-१०-२३ मा मन्त्रालयबाट कार्यस्थल बिमा कायम भएको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ ।

४. थारू आयोगको माग बमोजिम यस रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लाभान्वीत व्यक्तीहरुको विवरण २०७८/०९/१४मा पठाइएको छ।

५. नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यस गाऊपालिकाको कार्यलयप्रति पुर्ण उत्तरदायीहुदै कार्यसम्पादन गरिएको छ। उक्त निकायबाट भएका आदेश पालना गर्दै, माग भईआएका विवरण यथासिघ्र उपलब्ध गराइएको छ।

६.प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रगति विवरण सहित प्रदेशस्तरिय कार्यक्रम बुटवलमा जाने तयारी पूरा भएको छ।

७. वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ (पाचौं संशोधन) मा व्यवस्था भए अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधी समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपुर्तिका लागि स्थानिय तह मार्फत समेत निवेदन दिन सकिने भएको व्यवहोरा विदितै छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट प्राप्त सूचना अनुसार बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली [Foreign Employment Welfare Information Management System (FEWIMS)] मार्फत सेवा प्रदान गर्न यस सरावल गाउँपालिको कार्यलय पनि छनोट भई यस आ/व बाट सेवा प्रदान प्रराम्भ।

गरिव घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम ।

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गरिव घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम हाम्रो सरावल गाउँपालिकामा पनि प्रारम्भ भई गाउँपालिकाबाट खटाईएका १ जना सुपरिवेक्षक र ६ जना गणकहरु आफ्नो परिचयपत्र सहित यहि असार मसान्त सम्म घर-घरमा सत्य-तथ्य विवरण संकलन गर्दै POVHIS Softwareमा प्रविष्ट सम्पन्न ।

आवश्यक छानविन र परिचयपत्र वितरण यस आ/व मा गरिनेछ ।

लक्षित वर्गलाई सीपमूलक तालिम ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विपन्न घरपरिवार, मुक्तकमलहरी, कर्मैया, हलिया, दलित, जनजाती तथा भूमिहीन र मुस्लिम लगायतका लक्षित वर्गलाई सीपमूलक तालिम सहित उम शुरु गर्न सहयोग गर्ने सीपमूलक तालिम कार्यक्रमका लागी यस सरावल गाउँपालिका छनौट भई 3 months plumbing तालिम प्रदान । ।

आ/व २०७९/८०को लागी बजेट किताबमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरू:


- रोजगार बैंक संचालन
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समाजिक पुनःएकिकरण कार्यक्रम
- वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागी परामर्श तथा अभिमुखिकरण
- वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागी सीप विकास तालिम कार्यक्रम
- सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि कार्यक्रम
- वेरोजगार व्यक्तिलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम

धन्यवाद !

कुनै जिज्ञासा/प्रश्न भएमा यस समयमा राख्न सक्नुहुनेछ ।



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



प्रस्तोता:-

वडा नं.१ को कार्यालय, सरावल
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

- सरावल गा.पा.को आ. व.२०७८/०७९ को स्वीकृत कार्यक्रमबाट १ न. वडाको लागि विनियोजित रकम रु.१,००,००,०००।-(अक्षरुपि एक करोड) रहेकोमा वडाको सबै कार्यक्रम तथा योजनाहरु सम्पन्न भएको र सो मध्येबाट रु.५०,०००।- (अक्षरुपि पचास हजार) वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानी धारा जडानको लागि रकम विनियोजन भएकोमा खानेपानीको पाईप विस्तार हुन नसकेको कारणले उक्त योजना सम्पन्न गर्न नसकिएको हो

|

- सरावल गा.पा.को आ. व.२०७८/०७९ को गा.पा.स्तरीय स्वीकृत कार्यक्रमबाट वडा न १.तिलकपुर अन्तर्गत रहेको बडकी घोला पुल ढलानको लागि रु.१०,००,००० |-(अक्षरुपि दश लाख) रकम विनियोजन भएको र उक्त घोलामा बाढीको कारणले पुल ढलान हुन नसकेको हो ।
- गा.पा.स्तरीय वडा न १ अन्तर्गत विभिन्न ठाउमा विद्धुतिकरणको लागि रु.५,००,००० (अक्षरुपि पाच लाख) रकम स्वीकृत भई उक्त कार्यक्रम विभिन्न कारण बस योजना सम्पन्न हुन सकेन ।

पंजीकरण

जन्मदर्ता			मृत्यु दर्ता			बसाईसराई		विवाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	जम्मा
						आएको	जाने			
महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	परिवार संख्या	परिवार संख्या	जम्मा	जम्मा	
१९२	२१९	४११	६०	८६	१४६	६४	३१	२४८	७	९०७

सिफारिस

नागरिकता सिफारिस संख्या	घर बाटो	गोठ	चारकिल्ला	अन्य सिफारिस	कैफियत
३७१	२२५		२८८	१६८४	

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको संख्या


कोड न	शिर्षक	जम्मा संख्या
१७	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	२४९
२१	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	७०
६	विधवा(आर्थिक सहायता)	८४
१८	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	२३
२३	क बर्ग	९
१०	दलित बालबालिका	१४
८	ख बर्ग (आर्थिक सहायता)	२४
जम्मा संख्या		४७३

राजस्व

सी.न.	राजस्व शिर्षक	हाल सम्मको आम्दानी विवरण (रु.)	जम्मा आम्दानी
११३१३	सम्पति कर	११,८०,७९७ -	
११३२१	घरवहाल कर	२,३१,४७६.६८ -	
१४१२२	व्यापारिक निकायबाट प्राप्त लाभांश	१,०००.०० -	
१४२४३	सिफारिस दस्तुर	५,४३,४१७ -	
१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	६३,५५० -	
१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	१,०७,८६० -	
१४२४९	अन्य दस्तुर	१,०५,८७० -	
१४६११	व्यवसाय कर	५,००० -	
आ.व. २०७८/०७९ को १ न.वडा कार्यालयको कुल राजस्व जम्मा रु.			२२,३८,९७०.६८ -



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



मिति २०७९/०५/०६ गते सोमबारका
दिन

प्रस्तोता:-

वडा नं.२ को कार्यालय, मनरी
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

१) पञ्जिकरण

मिति २०७८।०४।०१ देखि २०७९।०३।३२ सम्म

२) सिफारीस

मिति २०७८।०४।०१ देखि २०७९।०३।३२ सम्म

जन्म र्दता			मृत्यू र्दता			बससाईसराई र्दता		विवाह र्दता	सम्बन्ध विच्छेद र्दता
महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	सरी आएको	सरी जाने	संख्या	संख्या
६२	७८	१४०	२०	२६	४६	४५	२४	९५	१

नागरिकता सिफारीस	घर गोठ सिफारीस	चार किल्ला	अन्य सिफारीस	कैफियत
३९५	३९०	३४८	२७७४	

३) राजश्व


मिति (२०७८।०४।०१ देखि २०७९।०३।३२ सम्म)

क.सं	राजश्व शिर्षक	हाल सम्मको आम्दानी विवरण (रु)	जम्मा आम्दानी
१.	विशेष पूजिगँत अनुदान	६५०।-	
२.	अन्य सेवा शुल्क	४००।-	
३.	सिफारीस दस्तुर	१,१६,७४०।-	
४.	व्यक्तिगत घटना र्दता दस्तुर	१९,१००।-	
५.	नाता प्रमाणित दस्तुर	३२,०००।-	
६.	अन्य दस्तुर	१०,४००।-	
७.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२००	
मिति २०७८।०४।०१ देखि २०७९।०३।३२ सम्मको जम्मा आम्दानी रु ५,७३,२९३।-			

धन्यवाद



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



प्रस्तोता:-

वडा नं.३ को कार्यालय, सरावल
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क.स.	विवरण	सवा प्राप्तिका लागि निबदन संख्या	सिफारिस संख्या	काफ यत
१	नगरिकता सिफारिस	२८४	२८४	
२	घर,गोठ,बाटो सिफारिस	२७३	२७३	
३	नता प्रमाणित	१२८	१२८	
४	जन्म,मृत्यु,विवाह,वसाईसराई,सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	३९१	३९१	
५	अन्य	१३७४	१४५९	
६	निः शुल्क सिफारिस	५३७	५३७	
	जम्मा :	२,९८७	२,९४४	

पञ्जिकरण

जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाईसराई			संबन्ध बिच्छेद	कैफियत
म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा	संख्या	दर्ता संख्या	गएको संख्या	आएको संख्या	संख्या	
७८	११५	१९३	१९	२८	४७	१२३	२४	४०	६४	४	

सि.नं.	शिर्षक नम्बर	आय शिर्षक नाम	संकलित रकम(रु.)
१	१४२४३	सिफारिस दस्तुर	३,४६,३२३।
२	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	८०,४००।
३	१४२४५	नाता प्रमाणीत दस्तुर	१,२६,४५०
४	१४२४९	अन्य दस्तुर	१,३१,२१०।
जम्मा रु.			६,८४,३९२।
अ.ल्या जम्मा रु.			०.००
जम्मा रु.			६,८४,३९२।

क्र.सः	योजना तथा कार्यक्रम	कार्य विवरण	टोल	जम्मा रकम
१	अधुरो छठ घाट निर्माण	छठ घाट	सरावल	१,८८,०००।
२	कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	फर्निचर तथा मोबाईल खरिद	वडा कार्यालय	२,००,०००।
३	खेलकुद कार्यक्रम	भलिबल तथा सांस्कृतिक	जनकपुर	१,००,०००।
४	बालबालिकाहरुलाई जनचेतना मुलक तालिम		वडा स्तर	६०,०००।
५	महिला स्वा.स्वयं सेविकाहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा स्थलगत भ्रमण	तालिम तथा स्थलगत भ्रमण	वडा स्तर	६०,०००।
६	लैङ्गीक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धि तालिम	तालिम	वडा स्तर	५०,०००।

७	प्रजनन उमेरका महिलाहरुको लागि परिवार योजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण	अभिमुखिकरण	वडा स्तर	५०,०००।
८	जनकपुर टोलमा खदेरु चौधरीको घर देखी विशेश्वर फौजदारको घर सम्म माटो सोलिङ्ग तथा ग्रेभल	माटो सोलिङ्ग तथा बाटो ग्रेभल	वडा स्तर	३,००,०००।
९	जनकपुर टोलमा तुलसी चौधरीको घर देखी करन बरेठाको घर सम्म ढल निर्माण	ढल निर्माण	वडा स्तर	३,००,०००।
१०	जमुहनवा टोलमा आर.सि.सि.	बाटो आर.सि.सि.	गा.पा तथा वडा समेत	१८,००,०००।

११	ज्येष्ठ नागरि सम्मान कार्यक्रम	ब्लकेन्ट वितरण	वडा स्तर	१०,०००।
१२	अपाङ्गता सम्मान कार्यक्रम	ब्लकेन्ट वितरण	वडा स्तर	८०,०००।
१३	एकल महिला सम्मान कार्यक्रम	सोल वितरण	वडा स्तर	६०,०००।
१४	राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रम	खना,नास्ता	वडा स्तर	३०,५००।
१५	कृषि सम्बन्धि तालिम	सिप मुलक	वडा स्तर	५०,०००।
१६	गाई,भैसी,बाख्राहरुलाई भ्याक्सीनेशन		वडा स्तर	१,००,०००।
१७	नसर्ने रोग बारे जेष्ठ नागरिकहरुलाई अभिमुखिकरण	जनचेतना मुलक	वडा स्तर	६०,०००।

१८	विविध		वडा स्तर	१,००,०००।
१९	जनचेतना मुलक साँस्कृतिक कार्यक्रम	जनचेतना मुलक	वडा स्तर	५०,०००।
२०	माछाको भुर्रा वितरण कार्यक्रम	आर्थिक विकास	वडा स्तर	१,००,०००।
२१	वडा स्तरिय स्वास्थ्य सम्बन्धि तथ्यांक संकलन		वडा स्तर	२५,०००।
२२	स्वास्थ्य चौकी तथा खोप क्लिनिकको लागि सामाग्री खरिद र व्यवस्थापन		वडा स्तर	५०,०००।
२३	सहकारीहरुलाई लेखा सम्बन्धि प्रशिक्षण तालिम		वडा स्तर	५०,०००।

२४	अति विपन्न परिवारलाई खानेपानी हैण्ड पाईप वितरण		वडा स्तर	१,००,०००।
२५	कोठिलहामा बाटो आर.सि.सि.		वडा स्तर	६,१५,०००।
२६	गोईनी टोलको अधुरो आर.सि.सि.		वडा तथा गा.पा.	१८,००,०००।
२७	जनकपुर टोलमा अंगद चौधरीको घर देखी गंगा प्रसाद चौधरीको घर सम्म माटो सोलिङ्ग तथा ग्रेभल		वडा स्तर	३,००,०००।
२८	जमुहनवा टोलमा आर.सि.सि.		वडा तथा गा.पा.	१८,००,०००।
२९	पिपरामा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण		वडा स्तर	२,००,०००।
३०	पिपराको बालपुरी मन्दिर निर्माण		वडा स्तर	८,००,०००।

३१	महेन्द्र मा.वि.सरावलको पर्खाल निर्माण		वडा तथा प्रदेश	१३,५०,०००।
३२	श्रीनगरको पर्ती टोलमा आर.सि.सि.		वडा तथा गा.पा.	१४,००,०००।
३३	सरावल टोलमा अधुरो धर्मशाला		वडा स्तर	५,००,०००।
३४	सरावल टोलमा जयरामको घर देखी रोगाही हरिजनको घर सम्म ढल निर्माण		वडा स्तर	६,००,०००।
३५	सरावल टोलमा अधुरो छठ घाट तथा सौचालय निर्माण		वडा स्तर	३,००,०००।


३६	पटनी टोलमा आर.सि.सि.		वडा स्तर	८,००,०००।
३७	जनकपुर टोलमा कृषि बाटो मर्मत		वडा स्तर	३,००,०००।

साथै योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न नभएका :

१	महुवा टोलमा आर.सि.सि.		वडा स्तर	४,००,०००।
२	जमुनिया टोलमा महिला भवनमा बाउण्डी निर्माण			३,००,०००।
३	थारु जातीमा हुने सिकलसेल एनेमिया सम्बन्धि रगत संकलन तथा परिक्षण		वडा स्तर	१,००,०००।
४	बाढी पिडीत तथा औषधि उपचार खर्च सहयोग		वडा स्तर	२,००,०००।



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



प्रस्तोता:-

वडा नं.४ को कार्यालय, मंगलापुर
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र.स	स्वीकृत कार्यक्रम चालु खर्च तर्फ	कार्यन्वयन अवस्था	संचालित गति बिधि	प्रगति	
				भौतिक	वित्तीय (रु)
१.	४ नं. वडा अन्तर्गत कर्मचारी तथा पदाधिकारी रेन कोट खरिद	सम्पन्न भएको	-	१००%	२५,०००/-
२.	अपांग लक्षित कार्यक्रम	सम्पन्न भएको	-	१००%	६५,०००/-
३.	कृषि तथा तरकारी खेति तालिम र तरकारी बिउ वितरण	-	-	१००%	२,००,०००/-
४.	दलित, जनजाती, अपांग, मधेशी, मुस्लिम लक्षित कार्यक्रम	सम्पन्न भएको	-	१००%	१,५०,०००/-
५.	नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र मंगलापुरलाई अनुदान (जनशक्ति व्यस्थापन समेत)	सम्पन्न हुदै गरेको	-	१००%	१,८५,०००/-

६.	पशु भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम	-	-	१००%	१,००,००० -	
७.	बुद्ध ज्योति प्रा.बि. लाई अनुदान हुदै गरेको	सम्पन्न	-	१००%	१,२०,००० -	
८.	बाढी दुर्घटना सितलहर प्रभावितलाई राहत दिने कार्यक्रम			१००%	२,००,००० -	सोहन गुरु बाबा मर्मत सम्भार शिर्षकमा रकमान्तर भइ काम भइ रहेको
९.	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	सम्पन्न भएको	-	१००%	६५,००० -	

१०.	मंगलापुर नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र कार्यालय व्यवस्थापन	सम्पन्न भएको	-	१००%	५०,००० -	
११.	मन्दिरमा सिस्टम	साउण्ड सम्झौता भै सकेको		१००%	१,००,००० -	
१२.	महिला कार्यक्रम	लक्षित सम्पन्न भएको	-	१००%	६५,००० -	
१३.	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम	सम्पन्न भएको	-	१००%	१,००,००० -	

१४.	वडा कार्यालय व्यवस्थापन (किचेन व्यवस्थापन समेत)	-	१००%	३,००,०००/-	वडा कार्यालय मर्मत सम्भार शिर्षकमा रकमान्तर सम्झौता भइ हुने क्रममा
१५.	श्री कोटही माई मन्दिर गोबरहिया धार्मिक स्थल प्रयटन प्रबर्धन		१००%	५०,०००/-	
१६.	श्री बहिरी सम्मे माई धार्मिक स्थल प्रयटन प्रबर्धन		१००%	५०,०००/-	
१७.	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई कार्यालय व्यवस्थापन		१००%	५०,०००	

	स्वीकृत कार्यक्रम पुजीगत खर्च तर्फ	कार्यन्वयन अवस्था	संचालित गतिविधि	प्रगति		कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको भए कारण
				भौतिक	वित्तीय (रु)	
१.	अधुरो मंगलापुर राम जानकी मन्दिर निर्माण			1km h	४,००,०००/-	
२.	खानेपानी फिल्टर खरिद			१००%	१,००,०००/-	सडक स्तरउन्नति शिर्षकमा रकमान्तर भइ काम शुरु भएको
३.	गोबरहिया चोकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण			१००%	१,५०,०००/-	
४.	गोबरहिया प्रसहनी टोलमा सडक स्तरउन्नति	सम्पन्न भएको		१००%	२,००,०००/-	

५.	गोबरहिया मुसहर टोलमा सडक स्तरउन्नति	सम्झौता हुने क्रममा		१००%	६,००,०००/-	
६.	पुर्नाहा अधुरो हनुमान मन्दिर निर्माण	सम्पन्न भएको		१००%	२,२५,०००/-	
७.	पुर्नाहा टोलमा आर सी सी ढलान	सम्पन्न भएको		१००%	८,००,०००/-	
८.	पुर्नाहा मदरसा निर्माण कार्यक लागि	सम्पन्न भएको		१००%	४,००,०००/-	

९.	बट्सार मदरसा मर्मत सम्भार गर्ने	सम्झौता भई काम भै रहेको अवस्था		१००%	५,००,०००/-	
१०.	बुद्ध ज्योति प्रा.बि.मा पर्खाल तथा गेट निर्माण			lkm h	३,८०,०००/-	
११.	मंगलापुर टोलमा आर सी.सी.ढलान	सम्झौता हुने क्रममा		१००%	४,००,०००/-	
१२.	मंगलापुर टोलमा सडक स्तरउन्नति	सम्झौता हुने क्रममा		lkm h	३,००,०००/-	
१३.	म.स्व.से.तथा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र का.स.को लागि साइकल वितरण	सम्पन्न भएको		१००%	२०,०००/-	

१४.	ललितपुर कर्बलामा माटो पटान	सम्पन्न भएको	१००%	१,००,०००/-	
१५.	ललितपुर टोलमा सडक स्तर उन्नति	सम्पन्न भएको	१००%	२,००,०००/-	
१६.	ललितपुर मस्जिद मर्मत सम्भार तथा कंगुरा निर्माण	सम्पन्न भएको	१००%	५,००,०००/-	
१७.	ललितपुर शिव मन्दिर तारबार र माटो पटान	सम्पन्न भएको	१००%	२,००,०००/-	
१८.	ललितपुर अधुरो बाटो आर सी.सी. ढलान उत्तर टोल	सम्पन्न भएको	१००%	११,५०,०००/-	

१९.	श्री बहिरी सम्मे माई अधुरो ट्रस्ट निर्माण	सम्पन्न भएको	१००%	२,५०,०००/-	
२०.	हाथिबन टोलमा पर्ने कोदई बाबा स्थान अगाडी कृषि बाटो स्तर उन्नति	सम्झौता हुने क्रममा	१००%	४,००,०००/-	
२१.	हाथिबन टोलमा सडक स्तर उन्नति	सम्झौता हुने क्रममा	१००%	४,००,०००/-	
२२.	हाथिबन मन्दिर मर्मत सम्भार	सम्झौता हुने क्रममा	१००%	१,५०,०००/-	

पंजीकरण

जन्मदर्ता			मृत्युदर्ता			बसाई सराई दर्ता			बिवाहदर्ता	सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता
महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	संख्या	संख्या
११७	११०	२२७	३०	३२	६२	३६	४०	७६	११०	३

सिफारिस

नागरिकता	घर गोठ बाटो	चार किल्ला	अन्य सिफारिस	कैफियत
२५०	१३७	१४७	१६९०	

सि.न.	राजश्व शिर्षक	हालसम्मको आम्दानी विवरण	जम्मा आम्दानी
१.	घर बहाल कर	५,५००/-	६,८२,०३३/-
२.	नक्सापास दस्तुर	१०००/-	
३.	सिफारिस दस्तुर	२,५४,५७७/-	
४.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१,२५,६५०/-	
५.	नाता प्रमाणित दस्तुर	५६,९८७/-	
६.	अन्य दस्तुर	२,३४,३१९/-	
७.	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	४,०००/-	

नोट :- वडा समिति बैठक २५ पटक

कार्यक्रम कार्यन्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरु :-


- १) जग्गाको विवाद हुदाँ काममा ढिलाई ।
- २) उपभोक्ता समितिले पेशकी रकम नपाउदा उधारो सामग्री खरिद गर्नु पर्दा आर्थिक पर्ने ।
- ३) सम्बन्धित सरोकारवालाहरु संग समन्वय हुन नसक्दा कार्यक्रम सम्पन्न कार्यमा ढिलाई ।

समस्या समाधानका लागि सकारात्मक सुझावहरु :-

- १) विवाद लाई टुंग्याउन आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
- २) उचित समयमा उपभोक्ता समिति गठन गरी गा.पा. मार्फत किस्ता किस्तामा पेशकी रकम उपलब्ध गराउने ।
- ३) हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नको लागि सरोकारवालाहरु बीच समन्वय, समझदारी र सहकार्य गर्ने कार्यलाई प्रजातान्त्रिक रुपले अघि बढाउने ।



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



प्रस्तोता:-

वडा नं.५ को कार्यालय, दुबौलिया
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	स्विकृत कार्यक्रम	कार्यान्व यन अवस्था	सञ्चालित गतिविधी	प्रगति		कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भए कारण
				भौति क	वित्तीय	
१	कोठारी केवटको घर देखी पुजारु केवटको घरसम्म बाटो आर सि सि ढलान		बाटो आर.सि.सि.ढलान कार्य सम्पन्न भई सकेको		२,४२,१००/-	
२	किसुन कहाँको घर देखि मन्जु गौडको घर हुदै गनेश कहारसम्मको बाटो आर सि सि ढलान		बाटो आर.सि.सि.ढलान कार्य सम्पन्न भई सकेको		१,९०,०००/-	
३	गुलाब यादवको घर देखि सिद्धु चमारको घरसम्म बाटो आर सि सि ढलान		बाटो आर.सि.सि.ढलान कार्य सम्पन्न भई सकेको		३,२३,०००/-	
४	जोगी सहानीको घर देखि पुर्व नहरतर्फ जाने बाटो ढल निकास तथा आर सि सि ढलान		ढल निकास र आर सि सि ढलान सम्पन्न भई सकेको		२,३३९,८००	

५	बलिभद्र चौधरीको घर देखि दलसिंगार चौधरीको घरसम्म ढल निकास निर्माण	ढल निकास कार्य सम्पन्न भई सकेको	९६६,३००/-	
६	रामपृत लोहारको घर देखि वनरा बेल्दारको घरसम्म बाटो आर सि सि ढलान	बाटो आर.सि.सि.ढलान कार्य सम्पन्न भई सकेको	२२४,०००/-	
७	विनोद निता कण्डेल आधारभूत विद्यालय मर्मत सम्भार	सम्पन्न भई सकेको	४००,०००/-	
८	विपद व्यवस्थापन	राहत वितरण कार्यक्रम भएको	५००,०००/-	

९	सुवास जैसवालको घर देखि ओम प्रकास पाण्डेयको घरसम्म बाटो स्तरोन्नती			३००,०००/-
१०	एभल एबअपवनभ सम्बन्धि तालिम		सम्पन्न भएको	२०,०००/-
११	एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान कम्बल	ब्लान्केट वितरण भएको	कार्य सम्पन्न भईसकेको	४००,०००/-
१२	कर्मचारी प्रोत्साहन स्वरुप भोला तथा रेनकोट वितरण कार्यक्रम (ब.दु.स्वा.चौ.)	कार्यान्वयनको क्रममा रहेको	कार्य सम्पन्न भईसकेको	२५,०००/-

१३	कृषि तालिम	सम्पन्न भई सकेको	कार्य सम्पन्न भईसकेको	१६४,६०० /-	
१४	कृषि सहकारी शेयर सदस्यहरुलाई क्षमता विकास तालिम		कार्य सम्पन्न भईसकेको	५०,२०० /-	
१५	कार्यालय व्यवस्थापन		कार्य सम्पन्न भईसकेको	२००,००० /-	
१६	कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (ब.दु.स्वा.चौ.)		कार्य सम्पन्न भईसकेको	७०,००० /-	
१७	खेलकुद कार्यक्रम	सम्पन्न भई सकेको	विविध खेलकुद कार्यक्रम सम्पन्न भएको	२००,००० /-	

१८	खोप तथा गाउँघर क्लिनिक व्यवस्थापन		कार्य सम्पन्न भईसकेको	५०,००० /-	
१९	घरमै गई सुत्केरी जाँच गरे बापत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप यातायात खर्च		कार्य सम्पन्न भईसकेको	३५,००० /-	
२०	घरेलु हिंसा तथा बालविवाह अन्त्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	सम्पन्न भई सकेको	घरेलु हिंसा तथा बालविवाह अन्त्य बारे तालिम भएको	३००,००० /-	
२१	जिम हाउसको लागि सामग्री खरिद	फ्रिज	फ्रिज	३००,००० /-	

२२	दलित तथा लक्षित बर्गका लागि कार्यक्रम		कार्य सम्पन्न भईसकेको		३००,०००/-	
२३	पर्यटकिय क्षेत्र माठ, मन्दिर, पोखरी संरक्षण		कार्य सम्पन्न भईसकेको		५०,०००/-	
२४	परिवार नियोजन सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	सम्पन्न भईसकेको	कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेको		३०,०००/-	
२५	पशु भ्याक्सिनेसन		कार्य सम्पन्न भईसकेको		१००,०००/-	

२६	म.स्वा.स्व.से.तथा आमा समुहका अध्यक्षहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	सम्पन्न भईसकेको	सम्पन्न भईसकेको		१०,०००/-	
२७	मेलमिलाप समिती व्यवस्थापन खर्च	फ्रिज	फ्रिज		५०,०००/-	
२८	महिलाहरुलाई शिपमुलक तालिम	सम्पन्न भई सकेको	विविध शिपमुलक तालिम भएको		५००,०००/-	
२९	वडा नं.५ मा विजुलीको पोल व्यवस्थापन तथा विद्युतिकरण कार्यक्रम	फ्रिज	फ्रिज		३००,०००/-	

३०	विविध खर्च		कार्य सम्पन्न भईसकेको		१००,०००/-	
३१	श्री जनता आधारभूत विद्यालय मर्मत सम्भार तथा अफिस व्यवस्थापन		कार्य सम्पन्न भईसकेको		४००,०००/-	
३२	शिक्षक सेवा आयोग तथा लोक सेवासेवा आयोग तयारी कक्षा	फ्रिज	फ्रिज		१००,०००/-	
३३	स्थानीय कला संस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रम		विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम भएको		२००,०००/-	

३४	सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	सम्पन्न भईसकेको	सचेतना सम्बन्धि कार्यक्रम सम्पन्न		५०,०००/-	
३५	स्वास्थ्य प्रोफाईलको लागि डाटा संकलन	सम्पन्न भईसकेको	वडा नं.५ अन्तर्गत डाटा संकलन		१०,०००/-	

कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरु :-

१. भौतिक पुर्वाधार सम्बन्धि कामहरु गर्दा जग्गा विवादको समस्या देखिएको ।
२. योजना कार्यान्वयन क्रममा आवश्यक परेको बेला सामाग्रीहरु उपलब्ध नभएर तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न नभएको ।
३. योजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समितीले शुरुमा रकम लगानी गरी योजना सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले सामाग्री उपलब्ध गराउने पसलको विश्वसनियता कम भएको ।
४. उपभोक्ता समितीले गर्ने काम समयमा नगरी ढिला सुस्तीमा योजनाका काम हुदा बर्षायामसम्म काम लम्बिनु र हतार हतारमा गुणस्तरिय काम हुने सम्भावना कम हुनु ।

समस्या समाधानका लागि सकारात्मक सुझावहरु :

१. योजनाहरुको कार्यान्वयन हुने स्थानमा हुने सम्भावित विवादलाई निक्यौल गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग सहकार्य गरी योजना कार्यान्वयन गरेमा विवादको सम्भावन कम हुनु ।
२. योजना कार्यान्वयनको लागि केहि पेशिक रकम अग्रिम रुपमा उपलब्ध हुदा कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ ।

पञ्जिकरण

जन्मदर्ता			मृत्युदर्ता			बसाई सराई			विवाहद र्ता	सम्बन्ध विच्छेद
महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	संख्या	संख्या
५१	५४	१०५	१४	१७	३१	१०	१४	२४	७४	२


सिफारिस

नागरिकता	घर गोठ बाटो	चारकिल्ला	अन्य सिफारिस	कैफियत
२१४	२१५	१८२	१३३०	

सि.नं.	राजस्व शिर्षक	हालसम्मको आम्दानी विवरण	जम्मा आम्दानी
१	सिफारिस दस्तुर	२४०,३८०/-	४९६,६८८/-
२	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	९०,३५०/-	
३	नाता प्रमाणित दस्तुर	४९,०६०/-	
४	अन्य दस्तुर	११६,८९८/-	



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



प्रस्तोता:-

वडा नं.६ को कार्यालय, रामपुरखडौना
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	स्विकृत कार्यक्रम	कार्यान्वयन अवस्था	सञ्चालित गतिविधि	प्रगति		कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भए कारण
				भौतिक	वित्तीय	
१	जनजागृती आधारभूत विद्यालय बाउण्डी तथा माटो पटान	योजना सम्पन्न भई सकेको			७,००,०००।-	
२	नदी तटबन्ध (गत आ.व.को निरन्तरता)	योजना सम्पन्न भई सकेको			५,००,०००।-	
३	पुसौलीमा बाटोमा आर सि सि ढलान	योजना सम्पन्न भई सकेको			१५,००,०००।-	
४	म.स्वा.से.हरुलाई साईकल तथा प्राथमिक उपचार किट वितरण	योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको			९५,०००।-	

५	मस्जिद निर्माण	योजना सम्पन्न भई सकेको		१५,००,०००।-	
६	शौचालय निर्माण मदरसा नुरुल उलुम मधवलिया	योजना सम्पन्न भई सकेको		५,००,०००।-	
७	सडक मर्मत सम्भार गडौरी	योजना सम्पन्न भई सकेको		३,००,०००।-	
८	सडक मर्मत सम्भार	योजना सम्पन्न भई सकेको		५,००,०००।-	
९	सडक मर्मत सम्भार कुर्थावल	योजना सम्पन्न भई सकेको		५,००,०००।-	

१०	आर.सि.सि.ढलान (सत्यनारायण कमकरको घरदेखि पुर्णवासी हजामको घरसम्म)	योजना सम्पन्न भई सकेको		५,००,०००।-	
११	अपाँगहरुलाई सिरक वितरण	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		९०,०००।-	
१२	आदिवासी जनजातीलाई शिपमुलक तालिम (कोटहीमाई सिकाई केन्द्र)	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		२,००,०००।-	
१३	एकल महिला सम्मान	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		९५,०००।-	

१४	कन्ये च्याउ तालिम तथा विउ वितरण कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		३,००,०००।-	
१५	कार्यालय व्यवस्थापन	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		९०,०००।-	
१६	किशोर किशोरीहरुको आत्मरक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		१,५०,०००।-	
१७	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		४,००,०००। -	
१८	दलितवर्गको शिपमूलक तालिम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		२,००,०००।-	

१९	पशु भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		१,००,०००।-	
२०	बालविवाह बिरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		२,००,०००।-	
२१	बालमैत्री अभियान कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		३,००,०००।-	
२२	महिला शशक्तिकरण सम्बन्धि अन्तरक्रिया	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		४,००,०००। -	
२३	रामपुर खडौना स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको		८०,०००।-	

२४	लागु पदार्थ दुर्व्यवसनी विरुद्ध कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको			३,००,००० १-	
२५	विद्यार्थीहरुलाई स्कूल ड्रेस तथा भोला वितरण	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको			३,००,००० १-	
२६	साँस्कृतिक तथा खेलकुद कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न भई सकेको			२,००,००० १-	

पञ्जिकरण

जन्मदर्ता			मृत्युदर्ता			बसाई सराई			विवाहद र्ता	सम्बन्ध विच्छेद
महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	आएको	गएको	जम्मा	संख्या	संख्या
११९	९२	२११	२२	२७	४९	८	२३०	१३८	११७	२

सिफारिस

नागरिकता	घर गोठ बाटो	चारकिल्ला	अन्य सिफारिस	कैफियत
४८१	१२७	७६	१५६१	

सि.नं.	राजस्व शिर्षक	हालसम्मको आम्दानी विवरण	कैफियत
१	विशेष अनुदान पुजीगत	४००।-	मिति २०७८।०४।०१ गते
२	अन्य सेवा शुल्क	२००।-	देखी मिति २०७९।०३।३२
३	सिफारिस दस्तुर	२,७८,४३२।-	गते सम्मको आम्दानी
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१,२८,३५०।-	
५	नाता प्रमाणित दस्तुर	३९,७६०।-	
६	अन्य दस्तुर	४१,५००।-	
जम्मा आम्दानी रु.		४,८८,६४२।-	

कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरु :-


१. भौतिक पुर्वाधार सम्बन्धि कामहरु गर्दा जग्गा विवादको समस्या देखिएको ।
२. योजना कार्यान्वयन क्रममा आवश्यक परेको बेलामा सामाग्रीहरु उपलब्ध नभएर तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न नभएको ।
३. योजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समितीले शुरुमा रकम लगानी गरी योजना सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले सामाग्री उपलब्ध गराउने पसलको विश्वसनियता कम भएको ।
४. उपभोक्ता समितीले गर्ने काम समयमा नगरी ढिला सुस्तीमा योजनाका काम हुदा वर्षायाम सम्म काम लम्बिनु र हतार हतार मा गुणस्तरिय काम हुने सम्भावना कम हुनु ।

समस्या समाधानका लागि सकारात्मक सुझावहरु :

१. योजनाहरुको कार्यान्वयन हुने स्थानमा हुने सम्भावित विवादलाई निस्क्यौल गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरी योजना कार्यान्वयन गरेमा विवादको सम्भावन कम हुनु ।
२. योजना कार्यान्वयनको लागि केहि पेशिक रकम अग्रिम रुपमा उपलब्ध हुदा कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ ।



आ.व.०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम



प्रस्तोता:-

वडा नं.७ को कार्यालय, भुजहवा
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

सि.न.	स्विकृत कार्यक्रम	कार्यान्वयन अवस्था	सञ्चालित गतिविधि	प्रगती		कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भए कारण
				भौतिक	वित्तिय	
१	जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ दलित, र एकल महिलालाई सम्मान कार्यक्रम		सम्पन्न		४,००,०००।-	
२	महिला स्वा.स्वयम सेविकादिवस मनाउने कार्यक्रम र स्युपर, स्वयंम सेविका तथा वडा कार्यालयको कर्मचारीलाई लागी साइकल बितरण कार्यक्रम		सम्पन्न		१,३५,०००।-	
३	साथी बचत तथा रिण सहकारी संस्थालाई कम्प्यूटर र प्रिन्टर वितरण कार्यक्रम		सम्पन्न		१,००,०००।-	
४	गणेशपुर राम जानकी मन्दिरमा शौचालय निर्माण र सुन्दरीकरण कार्य		सम्पन्न		२,५०,०००।-	

५	वर्दघाटे मन्दिरमा माटो पटान तथा सुन्दरीकरण गर्ने कार्य	सम्पन्न	५,००,०००।-	
६	भुजहवा लिटिल गडण्कमा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण कार्य डफाली टोल	सम्पन्न	४,००,०००।-	
७	वाल्मिकी प्रा.वि.भटवलियामा मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	सम्पन्न	४,००,०००।-	
८	कार्यालय व्यवस्थापन र संचालन खर्च वडा नं.७ को वडा कार्यालय	सम्पन्न	४,००,०००।-	
९	१.श्री वाल्मिकी प्रा.वि.,श्री पशुपति शिक्षा मन्दिर र मदरसा ईस्लामियाका सम्पूर्ण छात्र,छात्राहरुलाई रुकुल ट्रेस वितरण कार्यक्रम	सम्पन्न	३,५०,०००।-	

१०	वरगदवामा आर.सी.सी. ढलान	सम्पन्न	५,००,०००।-	
११	छठघाट निर्माण भुजहवा	सम्पन्न	२,००,०००।-	
१२	वडा नं.-७अन्तर्गत मर्मत सम्भार	सम्पन्न	५,००,०००।-	
१३	ग्राभेल सडक मर्मत कार्यक्रम मोजरहिया	सम्पन्न	४,५०,०००।-	
१४	कच्ची सडक मर्मत कार्यक्रम वरगदवा र भटवलिया	सम्पन्न	४,५०,०००।-	
१५	दलितहरुलाई, डेक र कराही सेट वितरण कार्यक्रम	सम्पन्न	५०,०००।-	
१६	विद्यालयका छात्र,छात्राहरुलाई स्कूलव्याग र टिफिन वितरण कार्यक्रम वडा नं.७ को लागी	सम्पन्न	४,५०,०००।-	

१७	गणेशपुरमा आर.सी.सी. ढलान र मर्मत		सम्पन्न		५,००,०००।-	
१८	अपाङ्गहरुलाई सम्मान कार्यक्रम		सम्पन्न		१,००,००० ।-	
१९	सार्वजनिक ठाँउमा वामन्दिरहरुमा बिसराम स्थल निर्माण		सम्पन्न		२,५०,०००।-	
२०	मोजरहिया धर्मशालामा शौचालय बाउण्डरी तथा इन्टरलिक कार्य		सम्पन्न		३,००,०००।-	
२१	अधुरो दुर्गा मन्दिर बरगदवामा निर्माण कार्य		सम्पन्न		२,००,०००।-	
२२	अधुरो धर्मशाला भुजहवा		सम्पन्न		१,००,०००।-	
२३	छठ पर्वमा छठ घाटमा बत्ती र सजावट कार्यक्रम		सम्पन्न		१,००,०००।-	
२४	नाला निर्माण तथा बाटो आर	सम्झौता	फ्रिज		४५००००	

कार्यान्वयनका कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरु

१.नियमित अनुगमन नभएको

२.उ.स.वाट सम्झौता भइसकेको काम समयमा शुरु नगरेको

३.जिल्ला दररेट भन्दा बजार भाउ बढि भएको

समस्या समाधानका लागी सकारात्मक सुझावहरु

१.योजना शुरु भइ सकेपछि नियमित अनुगमन हुनु पर्ने

२.उ.स.वाट सम्झौता भइसके पछि योजना शुरु गर्नको लागी शुरु मै केहि प्रतिशत रकम उपलब्ध हुनु पर्ने

३.जिल्ला दररेट बर्षमा दुई पटक विचार विमर्ष गर्नु पर्ने

पञ्जिकरण

जन्मदर्ता			मृत्युदर्ता			वसाईसराईदर्ता			विवाहदर्ता	सम्बन्धविच्छेद
महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	आएको	गएको	जम्मा	सख्या	सख्या
८०	८८	१६८	३२	३३	६५	१७९	८५	२६४	१०७	०

सिफारिस

नागरिकता सिफारिस सख्या	घर गोठ बाटो	चारकिल्ला	अन्य सिफारिस	कैफियत
१६४	१३२	८२	६३१	

सि.न.	राजश्व	तलसम्मको आम्दानी विवरण	जम्मा आम्दानी
१	सम्पत्ति कर	५,०२,९४३.००	५,०२,९४३.००
२	घरवहाल कर	३,९३८.००	३,९३८.००
३	सिफारिस दस्तुर	३,६५,०६४.००	३,६५,०६४.००
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१,०१,३५०.००	१,०१,३५०.००
५	नाता प्रमाणित दस्तुर	४५,४१५.००	४५,४१५.००
६	अन्य दस्तुर	८७,४७०.००	८७,४७०.००
७	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५००.००	५००.००
८	व्यवसाय कर	५००.००	५००.००
		जम्मा	११,०१,९८०.००